


**Отчет о создании (реконструкция) объектов, создаваемых (реконструируемых)  
в очередном финансовом году и плановом периоде,  
по состоянию на 01.01.2026  
Муниципальная программа "Строительство"**

№ п/п	Направление расходов	Адрес объекта	Мощность	Механизм реализации (прямые инвестиции, концессии, приоброstenie объектов и т.д.)	Незавершенное строительство / долги строит	Планируемый срок окончания выполнения конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Фактический срок окончания выполнения конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Срок выполнения работ по договору (составлению) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)		Дата получения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения стоимости) (дд.мм.гггг)	Срок исполнения работ по договору (составлению) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Дата получения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения стоимости) (дд.мм.гггг)	Срок исполнения работ по договору (составлению) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Срок по договору (составлению) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Стоимость объекта в ценах соответствующего года с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций), тыс. рублей	Инвестиции		Выполнено работ, тыс. рублей	всего с начала создания (реконструкции)	всего в текущем году
								начало	завершение							планируемый	фактический			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Сети канализационной микрорайонной индивидуальной застройки мкр. 5, 7 в г. Югорске	г.Югорск 5, 7 мкр	10528,4м	прямые инвестиции	Незавершенное строительство	30.12.2013, 28.02.2020, 22.08.2022	30.12.2013, 20.02.2020, 22.08.2022	10.02.2014, 24.03.2020, 22.08.2022	10.07.2014, 30.06.2021, 22.11.2022	26.09.2014, 10.06.2021, 13.10.2023	22.10.2013, 10.04.2019, 31.05.2022	22.10.2013, 10.04.2019, 31.05.2022	01.08.2015, 01.03.2024, 29.07.2022	492 638,8	686,5	232 600,4	200 187,3	0,0		
2.	Сети водоотведения и водоснабжения в ИА микрорайоне города Югорска	г.Югорск ИА мкр		прямые инвестиции										после проектирования	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.	Улица 40 лет Победы в городе Югорске (реконструкция)	г.Югорск	0,7 км	прямые инвестиции	Незавершенное строительство	25.10.2016, 10.10.2024	25.10.2016, 10.10.2024	12.12.2016, 02.11.2024	12.07.2017, 25.01.2025	13.12.2017, 06.10.2025	10.11.2025	17.11.2025	30.11.2026	327 223,4	107 718,7	305 242,8	11 600,0	8 000,0		
4.	Улица Садовая в городе Югорске (реконструкция)	г.Югорск	1,4 км	прямые инвестиции	Незавершенное строительство	25.10.2016, 10.10.2024	25.10.2016, 10.10.2024	12.12.2016, 02.11.2024	12.07.2017, 25.01.2025	17.10.2017	01.03.2026			165 387,0	7 500,0	9 500,0	9 275,0	7 275,0		
5.	Расширение кладбища	г.Югорск	19 га	прямые инвестиции		02.09.2025	02.09.2025	22.09.2025	01.04.2026					после проектирования	7 202,2	7 810,6	3 338,6	3 338,6		
6.	Модернизация системы теплоснабжения	г.Югорск	1 котельная	прямые инвестиции		14.03.2024	14.03.2024	22.04.2024	13.12.2024					после проектирования	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0		

№ п/п	Направление расходов	Адрес объекта	Мощность	Механизм реализации (прямые инвестиции, концессия, партнерство на объекте и т.д.)	Намеренное строительство / дострой	Планируемый срок окончания конкурса на проектно-инвестиционные работы (дд.мм.гггг)	Фактический срок окончания конкурса на проектно-инвестиционные работы (дд.мм.гггг)	Срок выполнения работ по заключению контракта (составлению) на проектно-инвестиционные работы (дд.мм.гггг) - (дд.мм.гггг)	Дата получения заключения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения сметной стоимости) (дд.мм.гггг)	Срок объявления конкурса на проектно-инвестиционные работы (дд.мм.гггг)	Срок по заключению контракта (составлению) на строительство монтажные работы (составлению) (дд.мм.гггг)	Стоимость объекта в начале соответствующего лет с учетом периода реализации проекта (планируемой объек инвестиций), тыс. рублей	Инвестиции		Стоимость объекта по заключенным контрактам (составлению), тыс. рублей	Выполнено работ, тыс. рублей	
													на текущий финансовый год (всего), тыс. рублей	в предыдущих годах		всего с начала создания (реконструкции) млн	всего в текущем году
7.	Политон для скандирования сива	г:Югорск	350 тыс.м3	прямые инвестиции		02.09.2025	02.09.2025	22.09.2025				после проектирования	0,0	7 096,6	0,0	0,0	0,0
8.	Расселение автообластной дороги "Улица Ленина" в городе Югорск	г:Югорск		прямые инвестиции		05.03.2024	05.03.2024	08.04.2024				после проектирования	1 393,7	6 968,5	6 620,1	1 045,3	
9.	Расселение автообластной дороги "Улица Мира" в городе Югорск	г:Югорск		прямые инвестиции		17.06.2025	17.06.2025	07.07.2025				после проектирования	0,0	12 987,5	0,0	0,0	
10.	Расселение здания МБУ ДО "Детский садик №12" в городе Югорск	г:Югорск, ул. 40 лет Победы, 12	350 мест	прямые инвестиции		26.06.2020	26.06.2020	21.07.2020				597 899,6	0,0	4 406,7	4 406,7	0,0	
11.	Средств общедоступной школы	г:Югорск	1000 учащихся	прямые инвестиции								5 044 823,3	0,0	0,0	0,0	0,0	

Заместитель главы города - директор ДЖКБСК

Р.А.Ефимов



Исполнитель:  
заместитель начальника ОЭС ДЖКБСК  
Максимчук Наталья Сергеевна, 7-30-81 доб.415

Объем финансирования на 2025 год					Парирование на виды объектов (бюджетный вид или дата (ДД.ММ.ГГГГ))	Общая готовность объекта, %	Информации о ходе реализации					
20	21	22	23	24				25				
Сколько гра (указывается за весь период реализации) - оценивается срок реализации / - перепрофилирование в объект финансирования	Источники финансирования	утвержденный, тыс. рублей	фактическое исполнение, тыс. рублей	% исполнения	оценка исполнения по итогам года, тыс. рублей							
								Всего, в том числе:	686,50	86,50	12,60	86,50
								федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
								бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
								местный бюджет	686,5	86,5	12,6	86,5
								Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
								федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
								бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
								местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
								Всего, в том числе:	107 718,7	107 544,9	99,8	107 544,9
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0								
бюджет автономного округа	94 732,7	94 567,7	99,8	94 567,7								
местный бюджет	12 986,0	12 977,2	99,9	12 977,2								
Всего, в том числе:	7 500,00	7 275,00	97,00	7 275,00								
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0								
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0								
местный бюджет	7 500,0	7 275,0	97,00	7 275,0								
Всего, в том числе:	7 292,20	0,00	0,00	7 292,20								
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0								
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0								
местный бюджет	7 292,2	0,0	0,0	7 292,2								
Всего, в том числе:	6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00								
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0								
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0								
местный бюджет	6 800,0	6 800,0	100,00	6 800,0								
1/3					08.08.2014, 26.10.2015	84,2						
							19.06.2019 г. заключен контракт № 018730005810000550001 (бид) на выполнение 3,4,5 этапов с ООО «НПКС», г.Нальча. Срок выполнения работ 01.03.2024 г. Выполнен контракт КИЭС Мэ.Монтаж электроустановки 3,4 этапов, подписание, подписание, монтаж колодез, установка трубопровода, количество сетей электрооборудования 3 этапа: 2х0110кВ 1х3 м, КЛ 10кВ 125 м, Объем готовности объекта - 84,2%. Введена в эксплуатацию 1 и 2 этапа. Стоимость основных фондов - 60 891 тыс.руб. НЗ - 139 469,5 тыс.руб. В ходе строительства Объекта были выявлены недочеты проектно-сметной документации, в результате принято решение о корректировке проектной документации. В октябре 2023 г. получено заключение экспертизы корректировки проектной документации. В 2025 году за счет средств местного бюджета заключены контракты о внесении изменений в проектную документацию (600,0 тыс.руб.), проведение повторной государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости объекта (86,5 тыс.руб.). Заключение государственной экспертизы ожидается в 1 кв 2026. После этого будет подготовлена документация для проведения торгов. В связи с проведением корректировки проектно-сметной документации в 2025 году, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.					
							В 2017 году выполнены проектные работы (3 600 тыс.рублей). В ноябре 2024 года заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации №0187300058240003790001 (300,2024) от 02.11.2024. Стоимость 8000,000 тыс.рублей. Срок выполнения работ 25.01.2025. Корректировка ПСД (8000,0 тыс.руб.) выполнена за счет средств местного бюджета. НЗ - 11 600,0 тыс.рублей. Выполнена корректировка проектно-сметной документации. 06.10.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы. 15.12.2025 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Стоимость работ по контракту 293 642,8 тыс.руб.					
						0	В 2017 году выполнены проектные работы (2 000 тыс.рублей). В ноябре 2024 года заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации №0187300058240003810001 (301,2024) от 02.11.2024. Стоимость 7500,000 тыс.рублей. Срок выполнения работ 25.01.2025. Выполнена корректировка проектно-сметной документации, проводится государственная экспертиза. Заключение государственной экспертизы ожидается в январе 2026 г. Корректировка ПСД выполняется за счет средств местного бюджета. СМР планируется 2026-2027 гг. НЗ - 9 275,0 тыс.рублей.					
						0	Заключен контракт на разработку проекта.					
						0	Разработана проектная документация, получена государственная экспертиза					

Средство при участии за весь период реализации / - сделались срок проектирования / - и объект финансирования	Объем финансирования на 2025 год					Разрешение на ввод объекта (свидетельств по о гтрпе собственности тр) дата (дд.мм.гггг)	Объем готовность объекта, %	Информация о ходе реализации
	Источники финансирования	утвержденный, тыс. рублей	фактически исполнено, тыс. рублей	% исполнения	оценка (прогноз) исполнения по итогам год, тыс. рублей			
-	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		0	Заключен контракт на разработку проекта.
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0		0	Заключен контракт на разработку проекта.
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	Всего, в том числе:	1 393,70	1 045,30	75,00	1 393,70		0	Проводится государственная экспертиза проектной документации
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0		0	Заключен контракт на разработку проекта.
	местный бюджет	1 393,7	1 045,3	0,0	1 393,7			
-	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		0	Информация о ходе реализации
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0		0	Информация о ходе реализации
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		0	Информация о ходе реализации
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0		0	Информация о ходе реализации
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			