

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТРОИТЕЛЬНОЕ»

[illegible]

8.	инвестиционный договор № "Улица Джалила в городе Югорск	г. Югорск	инвестиции		05.03.2024	05.03.2024	08.04.2024	25.11.2024										после проектирования	1 393,7	6 968,5	5 574,8	5 574,8
9.	Реконструкция автомобильной дороги №1 "Улица Мира" в городе Югорск	г. Югорск	прочие инвестиции		17.06.2025	17.06.2025												после проектирования	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Реконструкция здания МБОУ ДО "Детская школа искусств" в городе Югорск	г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 12	прочие инвестиции	Незавершенное строительство	26.06.2020	26.06.2020	21.07.2020	30.04.2021										597 899,6	0,0	4 406,7	4 406,7	0,0
11.	Средняя общеобразовательная школа	г. Югорск	прочие инвестиции															5 044 823,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Заместитель главы города - директор ДЖККСК

Исполнитель:
заместитель начальника ОЭС ДЖККСК
Масленник Наталья Сергеевна, 7-30-41, моб. 415



Р.А.Ефимов

Сколько раз (указывается за весь период реализации) - считается срок реализации / - перерасчетные и объем финансирования	Объем финансирования на 2025 год					Разрешение на ввод объекта (подпись и о праве собственности ти) дата (дд.мм.гггг)	Общая готовность объекта, %	Информация о ходе реализации
	Источники финансирования	утвержденный, тыс. рублей	фактическое исполнение, тыс. рублей	% исполнения	оценка (прогноз) исполнения по итогам года, тыс. рублей			
20	21	22	23	24	25	26	27	28
1/2	Всего, в том числе:	50 760,10	0,00	0,00	50 760,10	08.08.2014, 26.10.2015	84,2	19.06.2019 г. заключен контракт № 0187300058190000550001 (з/д) на строительство 3,4,5 этапов с ООО «НПСК», г.Нижний Новгород. Срок выполнения работ 01.03.2024 г. Выполнен монтаж КНС №3.монтаж сантехнической канализации 3,4 этапов, водоподогрев, водоподогрев, монтаж колодца, утепление трубопровода, переустroйство стел электрообогревом 3 этапы: 2КЛ10кВ 163 м, КЛ 10кВ 125 м. Общая готовность объекта - 84,2%. Введен в эксплуатацию 1 и 2 этапы. Стоимость оценок фондов - 60 891 тыс.руб. НЗ - 139 296,5 тыс.руб. В ходе строительства Объекта были выявлены недочеты проектно-сметной документации, в результате принято решение о корректировке проектной документации. В октябре 2023 г. получено заключение экспертизы корректировки проектной документации. Заключен контракт на корректировку ПСД. Срок выполнения работ 25.07.2025. В связи с провадной корректировкой проектно-сметной документации в 2025 году, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.
	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
	бюджет автономного округа	47 206,9	0,0	0,0	47 206,9			
	местный бюджет	3 553,2	0,0	0,0	3 553,2			
	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0			
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Всего, в том числе:	78 768,50	2 000,00	2,54	78 768,50			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
	бюджет автономного округа	67 230,0	0,0	0,00	67 230,0			
	Всего, в том числе:	11 538,5	2 000,0	17,33	11 538,5	0	0	В 2017 году выполнены проектные работы. В ноябре 2024 года заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации №0187300058240003790001 (300.2024) от 02.11.2024. Стоимость 8000,000 тыс.рублей. Срок выполнения работ 25.01.2025. НЗ - 5600,0 тыс.рублей. Выполнена корректировка проектно-сметной документации, проводится проверка гос.экспертизы. Корректировка ПСД (8000,0 тыс.руб.) выполняется за счет средств местного бюджета.
	Всего, в том числе:	7 500,00	4 875,00	65,00	7 500,00			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0			
	местный бюджет	7 500,0	4 875,0	65,00	7 500,0			
	Всего, в том числе:	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0			
	местный бюджет	5 200,0	0,0	0,00	5 200,0			
	Всего, в том числе:	13 606,30	5 236,00	38,48	13 606,30			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0			
	Всего, в том числе:	13 606,3	5 236,0	38,48	13 606,3	0	0	Разработка проектной документации, проводится гос.ударственный экспертиза
	Всего, в том числе:	9 590,30	0,00	0,00	9 590,30			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0			
	Всего, в том числе:	9 590,3	0,0	0,0	9 590,3			
	Всего, в том числе:	1 393,70	0,00	0,00	1 393,70			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			

-	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Проводится государственная экспертиза проектной документации
	местный бюджет	1 393,7	0,0	0,0	1 393,7		
	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		