

**Отчет о создании (реконструкции) объектов, создаваемых (реконструируемых)
в очередном финансовом году и плановом периоде,
по состоянию на 01.07.2026
Муниципальная программа "Строительство"**

N п/п	Направление расходов/	Адрес объекта	Мощность	Механизм реализации (прямые инвестиции, концессия, приобретение объектов и т.д.)	Незавершенное строительство / долгосрой	Планируемый срок объявления конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Фактический срок объявления конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Срок выполнения работ по заключенному контракту (согласованно) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг) - (дд.мм.гггг)		Дата получения заключения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения сметной стоимости) (дд.мм.гггг)	Срок объявления конкурса на строительство-монтажные работы (дд.мм.гггг)		Срок по заключенному контракту (согласованно) на строительство-монтажные работы (согласованно) (дд.мм.гггг)	Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций), тыс. рублей	Инвестиции	
	наименование объекта							начало	завершение		планируемый	фактический			на текущий финансовый год (исето), тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске	г.Югорск, 5,7 мкр	10528,4м	прямые инвестиции	Незавершенное строительство	30.12.2013, 28.02.2020, 22.08.2022	30.12.2013, 20.02.2020, 22.08.2022	10.02.2014, 24.03.2020, 22.08.2022	10.07.2014, 30.06.2021, 22.11.2022	26.09.2014; 10.06.2021; 13.10.2023	22.10.2013, 10.04.2019, 31.05.2022	22.10.2013, 10.04.2019, 31.05.2022	01.08.2015, 01.03.2024, 29.07.2022	444 133,8	193 099,9	
2.	Сети водоснабжения и водоотведения в 14А микрорайоне города Югорска	г.Югорск, 14А мкр		прямые инвестиции										после проектирования	3 338,3	
3.	Улица 40 лет Победы в городе Югорске (реконструкция)	г.Югорск	0,7 км	прямые инвестиции	Незавершенное строительство	25.10.2016; 10.10.2024	25.10.2016; 10.10.2024	12.12.2016; 02.11.2024	12.07.2017; 25.01.2025	13.12.2017; 06.10.2025	10.11.2025	17.11.2025	30.11.2026	308 756,8	162 723,0	
4.	Улица Садовая в городе Югорске (реконструкция)	г.Югорск	1,4 км	прямые инвестиции	Незавершенное строительство	25.10.2016; 10.10.2024	25.10.2016; 10.10.2024	12.12.2016; 02.11.2024	12.07.2017; 25.01.2025	17.10.2017; 28.01.2026	27.04.2026	29.04.2026	15.11.2027	250 994,6	47 119,8	

N п/п	Направление расходов/	Адрес объекта	Мощность	Механизм реализации (прямые инвестиции, концессия, приобретение объектов и т.д.)	Незавершенное строительство / допострой	Планируемый срок окончания конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Фактический срок окончания конкурса на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг)	Срок выполнения работ по заключенному контракту (соплачено) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гггг) - (дд.мм.гггг)		Дата получения заключения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения сметной стоимости) (дд.мм.гггг)	Срок объявления конкурса на строительство-монтажные работы (дд.мм.гггг)		Срок по заключенному контракту (соплачено) на строительство-монтажные работы (дд.мм.гггг)	Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций), тыс. рублей	Инвестиции на текущий финансовый год (всего), тыс. рублей
	наименование объекта							начало	завершение		планируемый	фактический			
5.	Расширение кладбища	г.Югорск	19 га	прямые инвестиции		02.09.2025	02.09.2025	22.09.2025	01.04.2026					после проектирования	8 257,8
6.	Автоматизированная газовая котельная "Центральная" в городе Югорске	г.Югорск	1 котельная	прямые инвестиции		14.03.2024	14.03.2024	22.04.2024	13.12.2024					891 273,4	0,0
6.1.	Автоматизированная газовая котельная "Центральная" в городе Югорске (1 этап)	г.Югорск	35 МВт (30,1 Гкал/ч)	прямые инвестиции		14.03.2024	14.03.2024	22.04.2024	13.12.2024					781 535,1	0,0
6.2.	Автоматизированная газовая котельная "Центральная" в городе Югорске (2 этап)	г.Югорск	1486,0 м	прямые инвестиции		14.03.2024	14.03.2024	22.04.2024	13.12.2024					109 738,3	0,0
7.	Политон для сидения/равнин снега	г.Югорск	350 тыс.м3	прямые инвестиции		02.09.2025	02.09.2025	22.09.2025	01.10.2026					после проектирования	7 096,6
8.	Реконструкция автомобильной дороги "Улица Ленина" в городе Югорске	г.Югорск		прямые инвестиции		05.03.2024	05.03.2024	08.04.2024	25.11.2024					после проектирования	348,4
9.	Реконструкция автомобильной дороги "Улица Мира" в городе Югорске	г.Югорск		прямые инвестиции		17.06.2025	17.06.2025	07.07.2025	25.09.2026					после проектирования	12 987,5
10.	Реконструкция автомобильной дороги "Улица Заводская" в городе Югорске	г.Югорск		прямые инвестиции										после проектирования	0,0

N п/п	Направление расходов/	Адрес объекта	Мощность	Механизм реализации (прямые инвестиции, концессия, приобретение объектов и т.д.)	Завершенное строительство / долгосрочной	Планируемый срок объявления конкурса на проектно-исследовательские работы (дд.мм.гггг)	Фактический срок объявления конкурса на проектно-исследовательские работы (дд.мм.гггг)	Срок выполнения работ по заключенному контракту (согласованно) на проектно-исследовательские работы (дд.мм.гггг) - (дд.мм.гггг)		Дата получения заключения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения стоимости) (дд.мм.гггг)	Срок объявления конкурса на строительство-монтажные работы (дд.мм.гггг)		Срок по заключенному контракту (согласованно) на строительство-монтажные работы (дд.мм.гггг)	Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций), тыс. рублей	Инвестиции на текущий финансовый год (всего), тыс. рублей
	наименование объекта							начало	завершение		планируемый	фактический			
11.	группа зданий МБУ ДО "Детская школа искусств" в городе Югорске	г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 12	350 мест	прямые инвестиции		26.06.2020	26.06.2020	21.07.2020	30.04.2021					597 899,6	0,0
12.	Средняя общеобразовательная школа	г.Югорск	1000 учаш	прямые инвестиции										5 044 823,3	0,0

Заместитель главы города - директор ДЖККСК

Р.А.Ефимов

Р.А.Ефимов

Исполнитель:
заместитель начальника ОЭС ДЖККСК
Титова Елена Валерьевна, 7-30-81 доб.413

Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям), тыс. рублей	Выполнено работ, тыс. рублей		Сколько раз указывается за весь период реализации) - считается срок реализации / - перераспределение в объеме финансирования	Объем финансирования на 2026 год					Разрешение на ввод объекта (свидетельс тво о праве собственнос ти) дата (ДД.ММ.ГГГГ)	Общая готовность объекта, %	Информация о ходе реализации
	всего с начала создания (реконструк ции)	всего в текущем году		Источники финансирования	утвержденный, тыс. рублей	фактическое исполнение, тыс. рублей	% исполнения	оценка (прогноз) исполнения по итогам года, тыс. рублей			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
232 600,4	200 273, 8	86,5	1/3	Всего, в том числе:	193 099,90	0,00	0,00	0,00	08.08.2014, 26.10.2015	84,2	19.06.2019 г. заключен контракт № 01873000058190000550001 (эп/а) на строительство 3,4,5 этапов с ООО «НПСК», г.Нагян. Срок выполнения работ 01.03.2024 г. Выполнен монтаж КНС №3,монтаж самонесной канализации 3,4 этапов, водопонижение, монтаж колодца, утепление трубопровода, переустройство сети электрооборудования 3 этапа: ЭКП10кВ 163 м, КЛП 10кВ 125 м. Общая готовность объекта - 84,2%. Введены в эксплуатацию 1 и 2 этапы. Стоимость основных фондов - 60 891 тыс.руб. НЗ - 139 469,5 тыс.руб. В ходе строительства Объекта были выявлены неучтенные проектно-сметной документацией, в результате принято решение о корректировке проектной документацией. В октябре 2023 г. подпущено заключение экспертизы корректировки проектной документацией. В 2025 году за счет средств местного бюджета заключены контракты о внесении изменений в проектную документацию (600,0 тыс.руб.), проведение повторной государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости объекта (86,5 тыс.руб.), Проведена повторная государственная экспертиза документацией, получено заключение госэкспертизы 03.06.2026. Направления предложения о переносе средств на 2027 год. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
				бюджет автономного округа	182 874,9	0,0	0,0	0,0			
				местный бюджет	10 225,0	0,0	0,0	0,0			
				Всего, в том числе:	3 338,3	0,0	0,0	0,0			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	-	местный бюджет	3 338,3	0,0	0,0	0,0			
				Всего, в том числе:	162 723,0	0,0	0,0	162 723,0			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
				бюджет автономного округа	148 770,0	0,0	0,0	148 770,0			
308 756,8	11 600,0	0,0	-	бюджет автономного округа	148 770,0	0,0	0,0	148 770,0		8%	
				местный бюджет	13 953,0	0,0	0,0	13 953,0			
247 517,4	9 500,0	225,0	-	Всего, в том числе:	47 119,80	225,00	0,48	47 119,80		0	В 2017 году выполнены проектные работы (2 000 тыс.рублей). В ноябре 2024 года заключен контракт на корректировку проектно-сметной документацией №01873000058240003790001 (300.2024) от 02.11.2024. Стоимость 8000,000 тыс.рублей. Срок выполнения работ 25.01.2025. Корректировка ПСД (8000,0 тыс.руб.) выполнена за счет средств местного бюджета. НЗ - 11 600,0 тыс.рублей. Выполнена корректировка проектно-сметной документацией, 06.10.2025 получено положительное заключение гос-экспертизы. 15.12.2025 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Стоимость работ по контракту 293 642,8 тыс.руб. В 2026 году заключены контракты на осуществление авторского надзора и оказание услуг по лабораторному сопровождению объекта за счет средств местного бюджета. В 2017 году выполнены проектные работы (2 000 тыс.рублей). В ноябре 2024 года заключен контракт на корректировку проектно-сметной документацией №01873000058240003810001 (301.2024) от 02.11.2024. Стоимость 7500,000 тыс.рублей. Срок выполнения работ 25.01.2025. Выполнена корректировка проектно-сметной документацией, проводится гос-экспертиза. Заключение государственной экспертизы ожидается в январе 2026 г. Корректировка ПСД выполняется за счет средств местного бюджета. СМР планируется 2026-
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
				бюджет автономного округа	44 550,0	0,0	0,00	44 550,0			

Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям), тыс. рублей	Выполнено работ, тыс. рублей		Сколько раз указывается за весь период реализации): - считается срок реализации / - перераспределение в объеме финансирования	Объем финансирования на 2026 год					Разрешение на ввод объекта (свидетельство тво о праве собственности от 01.01.2026) (дд.мм.гггг)	Общая готовность объекта, %	Информация о ходе реализации
	всего с начала создания (реконструк- ции)	всего в текущем году		Источники финансирования	утвержденный, тыс. рублей	фактическое исполнение, тыс. рублей	% исполнения	оценка (прогноз) исполнения по итогам года, тыс. рублей			
				местный бюджет	2 569,8	225,0	8,76	2 569,8			2027 г.г.г.г.г.г. - 9 275,0 тыс.рубли. В 2026 году заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление авторского надзора и оказание услуг по лабораторному сопровождению объекта.
8 257,6	3 785,6	447,0	-	Всего, в том числе:	8 257,80	3 785,60	45,84	8 257,80			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0	Заключен контракт на разработку проекта.
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0			
				местный бюджет	8 257,8	3 785,6	45,84	8 257,8			
				Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0		0	
6 800,0	6 800,0	0,0	-	местный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
				Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0		0	Разработана проектная документация, получена государственная экспертиза
5 252,2	5 252,2	0,0	-	местный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
				Всего, в том числе:	7 096,60	0,00	0,00	7 096,60			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0		0	Заключен контракт на разработку проекта.
1 547,8	1 547,8	0,0	-	местный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,0			
				Всего, в том числе:	7 096,60	0,00	0,00	7 096,60			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,00	0,0		0	Выполнены проектные работы, получено заключение гос.экспертизы
7 291,6	0,0	0,0	-	местный бюджет	7 096,6	348,40	100,00	348,40			
				Всего, в том числе:	12 987,50	3 636,50	28,00	12 987,50			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0	Заключен контракт на разработку проекта.
6 968,5	6 968,5	348,4	-	местный бюджет	348,4	348,4	100,0	348,4			
				Всего, в том числе:	12 987,50	3 636,50	28,00	12 987,50			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0	
12 987,5	3 636,5	3 636,5	-	местный бюджет	12 987,5	3 636,5	28,0	12 987,5			
				Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0	
0,0	0,0	0,0	-	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00			

Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям), тыс. рублей	Выполнено работ, тыс. рублей		Сколько раз (указывается за весь период реализации). - сдвинулся срок реализации / - перераспределе ние объема финансирования	Объем финансирования на 2026 год					Разрешение на ввод объекта (свидетельс тво о праве собственнос ти) дата (дд.мм.гггг)	Общая готовность объекта, %	Информация о ходе реализации
	всего с начала создания (реконст рук ции)	всего в текущем году		Источник финансирования	утвержденный, тыс. рублей	фактическое исполнение, тыс. рублей	% исполнения	оценка (прогноз) исполнения по итогам года, тыс. рублей			
4 406,7	4 406,7	0,0	-	федеральный бюджет бюджет автономного округа	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0	
0,0	0,0	0,0	-	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0	
				Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00			
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0			