

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Строительство»
по состоянию на 01.07.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды					Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового			
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	8			8	9		10	Абсолютное значение*	Относительное значение, %*
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13				

Цель 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан»													
1.	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ГП ХМАО-Югры	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году	ГП ХМАО-Югры	Процент	0	0	0	100	100	0	0	0	0	

Цель 2 «Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами»													
3.	Доля замены ветших инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения от общей протяженности ветших инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения	ГП ХМАО-Югры	Процент	2,1	2,6	2,1	2,8	12,1	2,5	0,0	-2,5	0	Достижение показателя планируется в 3 квартале
4.	Количество объектов коммунального хозяйства, введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации	МП города Югорска	Штук	1	0	1	0	0	1	0	-1	0	Достижение показателя планируется в конце года

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, процентов						
1.1.	Протяженность замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	п.м.	0,0	0,0	0	100,00	
2.	Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно », семей						
2.1.	Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий	Семей	5	23	18	460,00	Совершены сделки в соответствии с представленными заявлениями
2.2.	Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по социальному найму и улучшивших жилищные условия	Семей	5	0	-5	0,00	
2.3.	Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда, признанного таковым с 01.01.2017 до 01.01.2022	Семей	40	39	-1	97,50	Совершены сделки в соответствии с представленными заявлениями
2.4.	Количество семей представителей отдельных категорий граждан получившие меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий	Семей	5	0	-5	0,00	
3.	Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям», процент						
3.1.	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	Км	0,0	0,94	0,9	100,00	Выполнено устройство слоев износа ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул.Кирова до ул.40 лет Победы. Плановое значение на год 1,82 км
3.2.	Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после реконструкции	Км	0,0	0,0	0,0	100,00	Достижение показателя планируется в конце года

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (тр.4- тр.3)	Относительное значение, % (тр.4/тр.3*100 %)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе	1 584 300,9	1 770 101,1	388 127,0	-1 381 974,1	21,9	
Федеральный бюджет	2 184,5	2 184,5	1 636,7	-547,8	74,9	
Бюджет автономного округа	1 080 840,5	1 266 640,7	231 600,6	-1 035 040,1	18,3	
Местный бюджет	453 593,6	453 593,6	154 889,7	-298 703,9	34,1	
Иные источники	47 682,3	47 682,3	0,0	-47 682,3	0,0	
Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:	418 609,9	398 072,3	58 178,3	-339 894,0	14,6	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	341 624,9	322 390,1	54 105,8	-268 284,3	16,8	В рамках регионального проекта произведена выплата возмещения 25 гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда
Местный бюджет	29 302,7	27 999,9	4 072,5	-23 927,4	14,5	
Иные источники	47 682,3	47 682,3	0,0	-47 682,3	0,0	
Региональный проект «Содетствие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:	64 787,0	64 787,0	48 541,5	-16 245,5	74,9	Субсидиями на приобретение жилых помещений обеспечены 23 молодые семьи
Федеральный бюджет	2 184,5	2 184,5	1 636,7	-547,8	74,9	
Бюджет автономного округа	59 363,2	59 363,2	44 477,7	-14 885,5	74,9	
Местный бюджет	3 239,3	3 239,3	2 427,1	-812,2	74,9	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе:	31 768,6	35 794,4	7 485,6	-28 308,8	20,9	Произведена оплата за работы по расчистке территории для расширения городского кладбища и разработку ПСД по капитальному ремонту корпуса №4 МАДОУ "Снегурочка". Заключены МК на разработку ПСД по объектам "Политон для складирования снега", "Капитальный ремонт помещений ЦК "Югра-презент", "Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №6", "Капитальный ремонт здания МБОУ "Гимназия". Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2026 г.
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	31 768,6	35 794,4	7 485,6	-28 308,8	20,9	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе:	164 521,4	164 646,4	1 750,0	-162 896,4	1,1	Выделение субсидии МУП "Югорскэнергогаз" на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композиционных материалов на территории города Югорска запланировано на 2 полугодие 2026 года. Произведена оплата за разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей
Федеральный бюджет	0,0			0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	138 143,2	138 143,2	0,0	-138 143,2	0,0	

Местный бюджет	26 378,2	26 503,2	1 750,0	-24 753,2	6,6	теплоиспользования от 1А-4-7 по улице 40 лет Победы в городе Югорске»
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:						
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключен контракт на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2026 г.
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	10 400,0	2 436,0	0,0	-2 436,0	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области жилищного строительства» (всего), в том числе:	76 148,0	95 790,2	57 706,2	-38 084,0	60,2	В рамках КИПМ в 1 кв. произведена выплата возмещения 14 гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда, приобретено 4 жилых помещения для граждан по программе переселения из аварийного жилья. Заключены контракты на снос ветхих строений Мира,58, Калинин,23. Выполнен снос ветхого строения по ул.Мира,53.
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	61 517,6	78 825,7	52 034,4	-26 791,3	66,0	
Местный бюджет	14 630,4	16 964,5	5 671,8	-11 292,7	33,4	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства запланированы на закупку канцелярских товаров в рамках реализации полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	2,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог и разработку ПДД по реконструкции автомобильной дороги по ул.Мира. Произведена оплата за выполненные работы по разработке технической документации по реконструкции автомобильной дороги по ул.Мира; устройству слоев износа ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул.Кирова до ул.40 лет. Победы. Выплачен аванс на ремонт автомобильных дорог. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2026 г.
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	69 111,8	67 259,5	20 177,8	-47 081,7	30,0	
Местный бюджет	34 625,0	29 122,0	5 940,3	-23 181,7	20,4	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Оплата по содержанию дорог производится на основании представленных документов.
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	195 921,0	189 012,8	94 200,8	-94 812,0	49,8	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	195 921,0	189 012,8	94 200,8	-94 812,0	49,8	

Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства бюджета автономного округа запланированы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда за администрирование переданных гос.помощностей. Средства местного бюджета направлены на: - Выплату заработной платы 29 сотрудникам в сумме 24 681 900,23 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 7 502 760,97 рублей; перечислено пособие за 3 дни временной нетрудоспособности бывшему работнику в сумме 6 941,58 рублей;
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» (всего), в том числе:	60 484,0	60 642,0	32 498,4	-28 143,6	53,6	-	- Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 142 372,69 рубль, в том числе:командировочные расходы в сумме 12 400,00 рублей, компенсацию стоимости оздоровительной путевки, компенсация проезда к месту лечения и обратно в сумме 69 006,00 рублей,компенсация проезда к месту отдыха и обратно в сумме 60 966,69 рублей . Оплачен земельный налог по объекту "Центральная котельная" и членские взносы в СРО в сумме 164 412,0 руб.
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	14,5	14,5	0,0	-14,5	0,0	0,0	
Местный бюджет	60 469,5	60 627,5	32 498,4	-28 129,1	53,6	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе:	50 318,4	92 338,5	60 804,9	-31 533,6	65,8	0,0	Предоставление субсидий: 1. В июне выделена часть субсидии муниципальному унитарному предприятию "Югорскэнергогаз" на возмещение экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, остатки доведенных средств планируется выдать в течении 2026 года; 2. Субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Югорская обслуживающая организация Лидер" в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по привлекению в техника испарное состояние жилых домов, расположенных на территории города Югорска запланировано в 4 квартале 2026 года; 3. Субсидии за счет средств местного бюджета муниципальному унитарному предприятию "Югорскэнергогаз" на финансовое обеспечение затрат, связанных с поставлением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы запланировано в 4 квартале 2026 года
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	34 868,4	76 888,5	60 804,9	-16 083,6	79,1	0,0	
Местный бюджет	15 450,0	15 450,0	0,0	-15 450,0	0,0	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе:	9 000,0	8 618,3	618,2	-8 000,1	7,2	0,0	Заключены контракты на выполнение работ по оборудованию домовладений индивидуальными источниками теплоснабжения (горячего водоснабжения), ремонту муниципального жилищного фонда и ремонту помещений МАДОУ детский сад Гусельки. Выполнены работы по замене входных дверей в кв.№203,211,520 д.9 "Б" по ул.Голозов и в кв.48 д.3 мкр.Югорск-2, оборудованию домовладений индивидуальными источниками теплоснабжения (горячего водоснабжения) пер.Северный 17/1. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2026 г.
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	9 000,0	8 618,3	618,2	-8 000,1	7,2	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	206 103,9	318 788,3	225,0	-318 563,3	0,1	0,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа	193 320,0	293 672,2	0,0	-293 672,2	0,0	0,0	Заключены контракты на реконструкцию ул.40 лет Победы и ул.Садовая. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2026 г.
Местный бюджет	12 783,9	25 116,1	225,0	-24 891,1	0,9	0,0	
Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе:		192 499,9	242 791,4	0,0	-242 791,4	0,0	Средства предусмотрены для выполнения работ по объекту "Сети канализации индивидуальной застройки 5,7 мкр"
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет автономного округа		182 874,9	230 081,8	0,0	-230 081,8	0,0	
Местный бюджет		9 625,0	12 709,6	0,0	-12 709,6	0,0	
Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Заместитель главы города - директор ДЖКСиК

Ефимов Р.А.

(подпись)

Заместитель главы города - директор ДМСиГ

Котелкина Ю.В.

(исполнитель 1)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Зам. начальника управления жилищной политики

Прошкина М.Л.

(исполнитель 3)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

Ермакова В.Н.

(исполнитель 4)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Максимчук Н.С.

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

73081 (доб. 415)
(телефон)

Штанова В.Э.

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

71742 (доб. 433)
(телефон)