

Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы"
за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды		Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5 % от планового значения)
					2015	2016	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	процентов	19,70	20,90	27,71	30,06	30,06	0,0	100,0%	В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2017 год выполнен ремонт 6 многоквартирных домов
2	Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания и благоустройства жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	шт	0	0	0	2	2	0	100,0%	Печать и распространение среди населения брошюр "Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ", проведение семинара "Как привлечь собственников к участию в судьбе многоквартирного дома"
3	Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	шт	64	102	112	119	124	5	104,2%	Выполнен ремонт в 12 муниципальных квартирах (значение с учетом фактического показателя 2016 года)
4	Количество жилых домов, расположенных на территории города Югорска, использовавшихся до 01 января 2012 года в качестве общежитий, общее имущество в которых приведено в технически исправное состояние	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	шт	0	0	0	10	10	0	100,0%	Выполнены работы по приведению в технически исправное состояние общего имущества в 10 "бывших общежитиях"

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

(ответственный исполнитель)

Ярков Г.А.

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.

(Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы)

(подпись)

8 (34675)7-03-25

(телефон)