

**Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы
на 15 января 2016 года**

Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Ед. измерения	Фактическое значение за прошлый аналогичный отчетный период (2014 год)	Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
					Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение (гр.7-гр.6)	Абсолютное значение % (гр.7/гр.6*100 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели непосредственных результатов									
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»									
1	Задача 1. Своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска и благоустройство прилегающих территорий								
1.1.	Ремонт кровли многоквартирных домов	ДЖКиСК	шт	69	84	69	-15	82,1	В рамках реализации Программы капитального ремонта по 54-оз в 2015 году кровли не ремонтировались
1.2.	Утепление и ремонт фасадов многоквартирных домов	ДЖКиСК	шт	71	80	75	-5	93,8	В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта за 2014 год отремонтировано 4 фасада
1.3.	Ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов	ДЖКиСК	шт	62	84	77	-7	91,7	В 3 МКД выполнен ремонт систем ЭС, ГВ, ХВ, ТС (краткосрочный план за 2014 год); в 2 МКД - ГВ; в 1 МКД - ТС
1.4.	Ремонт внутриквартальных автомобильных дорог к многоквартирным домам	ДЖКиСК	шт	5	8	5	-3	62,5	Финансирование не предусмотрено
1.5.	Ремонт мест стоянки автотранспортных средств к многоквартирным домам	ДЖКиСК	шт	3	6	3	-3	50,0	Финансирование не предусмотрено
1.6.	Устройство детских площадок к многоквартирным домам	ДЖКиСК	шт	4	5	4	-1	80,0	Финансирование не предусмотрено
Подпрограмма 2 «Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда»									
2	Задача 2. Завершение комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Ремонт балконов многоквартирных домов	ДЖКиСК	тыс. кв. м	1,59	1,92	1,59	-0,33	82,81	Ремонт балконов не проводился
2.2.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ДЖКиСК	тыс. кв. м	8,45	8,58	8,97	0,39	104,55	Выполнен ремонт подъездов в 2 МКД
3	Задача 3. Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с нормативным сроком эксплуатации								
3.1.	Ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности	ДЖКиСК	шт.	83	90	102	12	113,33	Выполнен ремонт 19 квартир
Показатели конечных результатов									
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, благоустройство дворовых территорий и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан									
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»									
1.1.	Доля проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска	ДЖКиСК	процент	10,85	10,78	11,47	0,69	106,40	В рамках реализации краткосрочного плана за 2014 год выполнен капитальный ремонт в 4 МКД, в рамках реализации плана 2015 года ремонт не проведен
1.2.	Доля благоустроенных дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам от общего количества дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам	ДЖКиСК	процент	2,4	2,4	2,4	0	100,0	Финансирование не предусмотрено
Подпрограмма 2. «Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда»									
2.1.	Доля многоквартирных домов, в которых завершен комплексный капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программ по капитальному ремонту	ДЖКиСК	процент	77,00	70,80	67,70	-3,10	95,62	Завершен ремонт в 2 МКД (по 185-ФЗ)
2.2.	Доля отремонтированных квартир, находящихся в муниципальной собственности от общего количества квартир в муниципальной собственности	ДЖКиСК	процент	5,80	6,30	7,13	0,83	113,17	Выполнен ремонт в 19 квартирах

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

Коробенко А.А.
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Прозорова К. Э.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы)

(подпись)

(34675)7-04-76
(телефон)

Дата составления отчета

15 января 2015 года