

**Отчет
об исполнении муниципальной программы
за 2020 год**

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	3 568,7	3 568,7	3 568,7	0,0	100,0	Оплачены инженерно-геодезические изыскания по объектам: "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Железнодорожная-Механизаторов", "Капитальный ремонт сетей ТВС по улице Мира", "Капитальный ремонт сетей водоотведения по улице Железнодорожная", работы по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Железнодорожная-Механизаторов", "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира, 57 до ТК 16-13/1 по ул. Мира, 45) в городе Югорске", "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)", "Капитальный ремонт сетей ТВС по улице Студенческая в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	3 568,7	3 568,7	3 568,7	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	39 275,5	39 275,5	38 863,9	-411,7	99,0	Произведена оплата работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительно-монтажные работы по объекту "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	28 068,1	28 068,1	28 068,1	0,0	100,0	
			Местный бюджет	11 207,4	11 207,4	10 795,8	-411,7	96,3	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	4 430,8	4 430,8	4 430,8	0,0	100,0	Выполнены работы по расчету нормативов накопления твердых коммунальных отходов для города Югорска, а так же произведена частичная оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по разработке конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Югорска (отчет о результатах технического обследования системы теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз», актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования).
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	4 430,8	4 430,8	4 430,8	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Инвестиционные проекты не реализуются
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	69 843,8	69 843,8	69 820,6	-23,1	100,0	Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа; на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оплатой просроченной задолженности организации коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	68 909,7	68 909,7	68 886,7	-23,0	100,0	
			Местный бюджет	934,1	934,1	933,9	-0,1	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	39 217,9	39 217,9	38 265,4	-952,4	97,6	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	39 217,9	39 217,9	38 265,4	-952,4	97,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	188,2	188,2	187,0	-1,2	99,4	Произведена оплата СРО, оплата ПП "Парус-Бюджет"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	188,2	188,2	187,0	-1,2	99,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	832,2	832,2	832,2	0,0	100,0	Денежные средства перечислены Югорскому фонду капитального ремонта в соответствии с заключенным договором
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	832,2	832,2	832,2	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	309,6	309,6	309,6	0,0	100,0	Произведена оплата работ по ремонту 2 муниципальных квартир
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	309,6	309,6	309,6	0,0	100,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	90,4	90,4	90,4	0,0	100,0	Предоставлена субсидия ИП Шмелев А.К. на возмещение затрат по приведению в технически исправное состояние 2 жилых домов
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	90,4	90,4	90,4	0,0	100,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	150,0	150,0	150,0	0,0	100,0	Произведена оплата в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	150,0	150,0	150,0	0,0	100,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	55 574,9	55 574,9	55 205,1	-369,8	99,3	Произведена оплата выполненных работ по объектам: "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)", "Капитальный ремонт сетей ТВС по улице Студенческая в городе Югорске", "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Железнодорожная-Механизаторов в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	47 238,6	47 238,6	46 924,3	-314,3	99,3	
			Местный бюджет	8 336,3	8 336,3	8 280,8	-55,5	99,3	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по муниципальной программе:			Всего	213 481,9	213 481,9	211 723,7	-1 758,3	99,2	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	144 216,4	144 216,4	143 879,1	-337,3	99,8	
			Местный бюджет	69 265,5	69 265,5	67 844,6	-1 420,9	97,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	40 925,2	40 925,2	40 513,5	-411,7	99,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	28 068,1	28 068,1	28 068,1	0,0	100,0	
			Местный бюджет	12 857,1	12 857,1	12 445,4	-411,7	96,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	172 556,7	172 556,7	171 210,1	-1 346,6	99,2	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	116 148,3	116 148,3	115 811,0	-337,3	99,7	
			Местный бюджет	56 408,4	56 408,4	55 399,2	-1 009,2	98,2	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе									
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	174 264,0	174 264,0	173 458,2	-805,8	99,5	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	144 216,4	144 216,4	143 879,1	-337,3	99,8		
		Местный бюджет	30 047,6	30 047,6	29 579,2	-468,5	98,4		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего		39 217,9	39 217,9	38 265,4	-952,4	97,6	X
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет		39 217,9	39 217,9	38 265,4	-952,4	97,6	
		Иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

О.С. Валинурова
(ФИО руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель)

Л.А. Михайлова
(ФИО руководителя)

(подпись)

Бочарова О.В.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50047
(телефон)

Департамент муниципальной собственности и градостроительства
(соисполнитель)

С.Д. Голин
(ФИО руководителя)

(подпись)

Краева С.В.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50014
(телефон)

Дата составления отчета: 15 января 2021 года