

**Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 сентября 2022 года**

**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)**

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	22 237,5	21 637,5	10 238,4	-11 399,1	47,3	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями, в отчетном периоде произведена оплата работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт котельной № 22 в городе Югорске», по разработке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения до улицы Энтузиастов в городе Югорске", по выполнению инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт участка (с заменой) магистрального водовода от ВОС до водозаборных скважин в городе Югорске (1, 2 этапы)". В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 25.01.2022 №16-ОЗП-2022 выполнено в полном объеме 1 мероприятия (капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по переулку Северный в городе Югорске - 1 349,95 м (в однострубном исчислении). В 4 квартале будет завершено второе мероприятие плана (капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения методом ГНБ по ул. Транспортная от ул. Спортивная, д. 25 до ул. Лермонтова, д. 2 в городе Югорске - 1 035,0 м (в однострубном исчислении)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	15 743,3	15 743,3	7 800,3	-7 943,0	49,5	
			Местный бюджет	6 494,2	5 894,2	2 438,1	-3 456,1	41,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	600,0	0,0	-600,0	0,0	В 4 квартале планируется выполнение проектных работ
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	600,0	0,0	-600,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	591,1	591,1	225,1	-368,0	37,7	В отчетном периоде предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	591,1	591,1	225,1	-368,0	37,7	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	43 297,6	43 297,6	28 528,4	-14 769,3	65,9	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	2,6	0,0	100,0	
			Местный бюджет	43 295,0	43 295,0	28 525,8	-14 769,3	65,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	249,9	252,3	179,3	-73,0	71,1	Произведена оплата СРО, оплата ЭЦП
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	249,9	252,3	179,3	-73,0	71,1	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	


№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	1 250,0	1 250,0	126,4	-1 123,6	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде оплачены работы по ремонту квартиры по ул Сосновая д. 2 кв. 2 (также заключены контракты на выполнение работ по 7 адресам, оплата работ будет произведена в 4 квартале)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 250,0	1 250,0	126,4	-1 123,6	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	250,0	250,0	0,0	-250,0	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде контракты не заключались
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	250,0	250,0	0,0	-250,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	89,8	87,4	40,1	-47,3	45,9	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, в отчетном периоде оплачены услуги по разработке дизайн-проекта баннера о раздельном сборе ТКО, по изготовлению баннеров и афиш о проведении городского конкурса на образцовое содержание жилищного фонда, по изготовлению табличек и информационного стенда для муниципального приюта для животных, по изготовлению табличек о запрете выгула животных, по изготовлению листовок о догазификации, в 4 квартале будет произведена оплата работ по изготовлению дипломов и табличек участникам и победителям городского конкурса на образцовое содержание жилищного фонда
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	89,8	87,4	40,1	-47,3	45,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по муниципальной программе:			Всего	67 965,9	67 965,9	39 335,6	-28 630,3	57,9	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	16 337,0	16 337,0	8 026,0	-8 311,0	49,1	
			Местный бюджет	51 628,9	51 628,9	31 309,7	-20 319,2	60,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
В том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	2 716,0	412,1	0,0	-412,1	0,0	Модернизация котельной № 22
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	2 716,0	412,1	0,0	-412,1	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	65 249,9	67 553,8	39 335,6	-28 218,2	58,2	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	16 337,0	16 337,0	8 026,0	-8 311,0	49,1	
			Местный бюджет	48 912,9	51 216,8	31 309,7	-19 907,2	61,1	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
В том числе									
Проектная часть			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6 *100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Процессная часть			Всего	67 965,9	67 965,9	59 335,6	-28 630,3	57,9	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	16 337,0	16 337,0	8 026,0	-8 311,0	49,1	
			Местный бюджет	51 628,9	51 628,9	31 509,7	-20 319,2	60,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе									
Ответственный исполнитель Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса			Всего	24 668,3	24 668,3	10 807,3	-13 861,0	43,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	16 334,4	16 334,4	8 023,4	-8 311,0	49,1	
			Местный бюджет	8 333,9	8 333,9	2 783,9	-5 550,0	33,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель Управление бухгалтерского учета и отчетности			Всего	43 297,6	43 297,6	28 528,4	-14 769,3	65,9	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	2,6	0,0	100,0	
			Местный бюджет	43 295,0	43 295,0	28 525,8	-14 769,3	65,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

Р.А. Ефимов
(ФИО руководителя)


(подпись)

Багаудинова К.Э.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)


70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель)

В.Н. Ермакова
(ФИО руководителя)


(подпись)

Халимендик Е.Н.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)

50047
(телефон)

Дата составления отчета: 06 октября 2022 года