

**Отчет  
об исполнении муниципальной программы  
за 1 полугодие 2020 года**

**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности**

(наименование программы)

**Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса**

(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>2 700,0</b>	<b>3 420,1</b>	<b>1 355,3</b>	<b>-2 064,8</b>	<b>39,6</b>	В отчетном периоде оплачены инженерно-геодезические изыскания по объектам: "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Железнодорожная-Механизаторов", "Капитальный ремонт сетей ТВС по улице Мира", "Капитальный ремонт сетей водоотведения по улице Железнодорожная", работы по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт сетей ТВС в квартале улиц Железнодорожная-Механизаторов", "Капитальный ремонт сетей тепловоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира, 57 до ТК 16-13/1 по ул. Мира, 45) в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	2 700,0	3 420,1	1 355,3	-2 064,8	39,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>91 750,6</b>	<b>89 550,6</b>	<b>992,8</b>	<b>-88 557,8</b>	<b>1,1</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде произведена оплата работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации по объекту "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	67 708,9	65 662,9	0,0	-65 662,9	0,0	
			Местный бюджет	24 041,7	23 887,7	992,8	-22 894,9	4,2	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 700,0</b>	<b>0,0</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде оплата не производилась.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	2 700,0	2 700,0	0,0	-2 700,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Инвестиционные проекты не реализуются
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>1 071,1</b>	<b>1 071,1</b>	<b>152,2</b>	<b>-918,9</b>	<b>14,2</b>	Субсидия предоставляется после проверки документов, подаваемых заявителем. В отчетном периоде выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	1 000,2	1 000,2	152,2	-848,0	15,2	
			Местный бюджет	70,9	70,9	0,0	-70,9	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	<b>Всего</b>	<b>41 229,5</b>	<b>41 229,5</b>	<b>20 062,9</b>	<b>-21 166,6</b>	<b>48,7</b>	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
			Местный бюджет	41 226,9	41 226,9	20 062,9	-21 164,0	48,7	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>177,2</b>	<b>177,2</b>	<b>95,3</b>	<b>-81,9</b>	<b>53,8</b>	Произведена оплата СРО, оплата ПП "Парус-Бюджет"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	177,2	177,2	95,3	-81,9	53,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>918,0</b>	<b>918,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-918,0</b>	<b>0,0</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными договорами. В отчетном периоде договоры не заключались.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	918,0	918,0	0,0	-918,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>1 229,1</b>	<b>1 229,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 229,1</b>	<b>0,0</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде контракты не заключались, оплата не производилась.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 229,1	1 229,1	0,0	-1 229,1	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>90,4</b>	<b>-109,6</b>	<b>45,2</b>	Субсидия предоставляется после проверки документов, подаваемых заявителем. В отчетном ИП Шмелев А.К. предоставлена субсидия на возмещение затрат по приведению в технически исправное состояние 2 жилых домов
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	200,0	200,0	90,4	-109,6	45,2	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде контракты не заключались, оплата не производилась.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	150,0	150,0	0,0	-150,0	0,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>58 823,6</b>	<b>8 823,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-8 823,6</b>	<b>0,0</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. В отчетном периоде оплата не производилась.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	50 000,0	50 000,0	0,0	-50 000,0	0,0	
			Местный бюджет	8 823,6	8 823,6	0,0	-8 823,6	0,0	
	<b>Всего по муниципальной программе:</b>		<b>Всего</b>	<b>200 949,1</b>	<b>199 469,2</b>	<b>22 748,8</b>	<b>-176 720,4</b>	<b>11,4</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	118 711,7	116 665,7	152,2	-116 513,5	0,1	
			Местный бюджет	82 237,4	82 803,5	22 596,6	-60 206,9	27,3	
			<b>Иные источники финансирования</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			<b>Всего</b>	<b>93 550,6</b>	<b>92 070,7</b>	<b>1 448,0</b>	<b>-90 622,7</b>	<b>1,6</b>	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	67 708,9	65 662,9	0,0	-65 662,9	0,0	
<b>Инвестиции в объекты муниципальной собственности</b>			Местный бюджет	25 841,7	26 407,8	1 448,0	-24 959,8	5,5	X
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расходы			Всего	107 398,5	107 398,5	21 300,7	-86 097,8	19,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	51 002,8	51 002,8	152,2	-50 850,6	0,3	
			Местный бюджет	56 395,7	56 395,7	21 148,6	-35 247,1	37,5	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе									
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	159 719,6	158 239,7	2 685,9	-155 553,8	1,7	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	118 709,1	116 663,1	152,2	-116 510,9	0,1		
		Местный бюджет	41 010,5	41 576,6	2 533,7	-39 042,9	6,1		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	41 229,5	41 229,5	20 062,9	-21 166,6	48,7	X	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0		
		Местный бюджет	41 226,9	41 226,9	20 062,9	-21 164,0	48,7		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  
(ответственный исполнитель)

О.С. Валинурова  
(ФИО руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

70325  
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности  
(соисполнитель)

Л.А. Михайлова  
(ФИО руководителя)

(подпись)

Бочарова О.В.  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50047  
(телефон)

Дата составления отчета: 10 июля 2020 года