

Отчет
о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2022 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации и программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового |
|---|--|--|----------|---|---|---------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | % | 2,17 | 4,57 | 7,17 | 9,97 | 12,57 | 12,57 | 0,0 | 100,0 | В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 25.01.2022 №16-ОЗП-2022 выполнены в полном объеме 2 мероприятия (капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по переулку Северный в городе Югорске - 1 349,95 м (в одноструйном исчислении); капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения методом ГНБ по ул. Спортивная, д. 25 до ул. Лермонтова, д. 2 в городе Югорске - 988,1 м (в одноструйном исчислении)) |
| 2 | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | га | 758,34 | 758,34 | 758,34 | 758,57 | 758,57 | 758,57 | 0,0 | 100,0 | X |
| 3 | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями газоснабжения | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | га | 1071,96 | 1071,96 | 1071,96 | 1072,19 | 1072,19 | 1072,19 | 0,0 | 100,0 | X |
| 4 | Количество выполненных мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | ед. | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | В отчетном периоде завершены мероприятия по уточнению расчетов платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах города Югорска |
| 5 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на основе концессионных соглашений и энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | Реализуется энергосервисный контракт на уличное освещение |
| 6 | Количество потребляемого сжиженного газа | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | кг | 3 818 | 2 150 | 1 551 | 1 111 | 836 | 661 | -175,0 | 126,5 | В отчетном периоде предоставлено 661 кг сжиженного газа населению |
| 7 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В соответствии с краткосрочным планом выполнен капитальный ремонт 20 многоквартирных домов |
| 8 | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | единиц | 128 | 133 | 135 | 138 | 145 | 147 | 4,0 | 102,8 | Выполнены работы по ремонту 9 муниципальных квартир |

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации и программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового |
|----|---|---|----------|---|---|------|------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Доля площади общего имущества в жилых домах, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенной в технически исправное состояние | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | % | 20,5 | 28,8 | 32,5 | 38,8 | 44,7 | 44,7 | 0,0 | 100,0 | Выполнены работы по приведению в технически исправное состояние 3 жилых домов |
| 10 | Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | единиц | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0,0 | 100,0 | Выполнены работы по разработке дизайн-проекта баннера о раздельном сборе ТКО, по изготовлению баннеров и афиш, о проведении городского конкурса на образцовое содержание жилищного фонда, по изготовлению дипломов и табличек участникам и победителям городского конкурса на образцовое содержание жилищного фонда, по изготовлению табличек и информационного стенда для муниципального приюта для животных, по изготовлению табличек о запрете выгула животных, по изготовлению листовок о догазификации, по изготовлению магнитов по раздельному сбору ТКО |
| | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,9 | 102,9 | - |

Департамент жилищно-коммунального и
строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

Р.А. Ефимов
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Багаудинова К.Э.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя за
составление формы)

(подпись)

8 (54675) 7-03-25
(телефон)

Дата составления отчета: 09 января 2023 года