

**Отчет  
об исполнении муниципальной программы  
за 2019 год**

**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности**

(наименование программы)

**Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса**

(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>125 117,9</b>	<b>125 117,9</b>	<b>124 605,1</b>	<b>-512,7</b>	<b>99,6</b>	Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Попова, сетей теплоснабжения по ул. Декабристов, сетей водоснабжения по ул. Гастелло, тепловодоснабжения по ул. Мира. Выполнение работ по строительству КОС-500.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	111 708,6	111 708,6	111 280,0	-428,6	99,6	
			Местный бюджет	13 409,3	13 409,3	13 325,1	-84,1	99,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>81 054,0</b>	<b>81 054,0</b>	<b>81 054,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	Оплачены работы по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объектам: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске» и «Инженерные сети микрорайона 14А в городе Югорске», начаты работы по строительству сетей канализации микрорайонов индивидуальной застройки (мкр. 5, 7)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	100,0	
			Местный бюджет	21 054,0	21 054,0	21 054,0	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>199,9</b>	<b>-300,1</b>	<b>40,0</b>	В связи с ненадлежащим исполнением требований муниципального контракта подрядной организацией оплата не производилась.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	500,0	500,0	199,9	-300,1	40,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Инвестиционные проекты не реализуются
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>156 278,5</b>	<b>156 278,5</b>	<b>156 151,5</b>	<b>-127,0</b>	<b>99,9</b>	В отчетном периоде предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа и на погашение просроченной задолженности за энергоресурсы перед поставщиками.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	119 347,7	119 347,7	119 220,7	-127,0	99,9	
			Местный бюджет	36 930,8	36 930,8	36 930,8	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	<b>Всего</b>	<b>40 707,1</b>	<b>40 707,1</b>	<b>40 551,7</b>	<b>-155,4</b>	<b>99,6</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
			Местный бюджет	40 704,5	40 704,5	40 551,7	-152,8	99,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>1 595,1</b>	<b>1 595,1</b>	<b>1 544,7</b>	<b>-50,3</b>	<b>96,8</b>	В отчетном периоде произведена оплата штрафов ГИБДД, оплата членских взносов за участие департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса в Саморегулируемой организации, проведение инвентаризации, паспортизации построенных объектов.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 595,1	1 595,1	1 544,7	-50,3	96,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>1 607,4</b>	<b>1 607,4</b>	<b>1 607,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	Денежные средства перечислены Югорскому фонду капитального ремонта на основании договора 1.2019.С от 08.02.2019
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 607,4	1 607,4	1 607,4	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>727,5</b>	<b>727,5</b>	<b>727,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	Выполнены работы по ремонту 5 муниципальных квартир
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	727,5	727,5	727,5	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>330,3</b>	<b>-19,7</b>	<b>94,4</b>	Субсидия предоставляется после проверки документов, подаваемых заявителем. В отчетном периоде предоставлена субсидия ИП Шмелев А.К. на возмещение затрат размере 90% от общей стоимости работ по ремонту крыши по ул. Садовая д. 48, ул. Энтузиастов д. 3.
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	350,0	350,0	330,3	-19,7	94,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	<b>303,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>99,5</b>	Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными контрактами по факту выполненных работ. Выполнена закупка энергосберегающих лампочек и изготовлены баннеры для проведения фестиваля ВместеЯрче, проведены городские конкурсы на образцовое содержание и изготовлены призы для победителей, подготовлены брошюры "Методические рекомендации по приемке выполненных работ по капитальному ремонту"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	305,0	305,0	303,6	-1,4	99,5	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	В 2019 году реализация Приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» осуществлялась в рамках мероприятия 1
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Всего по муниципальной программе:</b>			<b>Всего</b>	<b>408 242,4</b>	<b>408 242,4</b>	<b>407 075,8</b>	<b>-1 166,6</b>	<b>99,7</b>	X
			<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			<b>Бюджет автономного округа</b>	<b>291 058,9</b>	<b>291 058,9</b>	<b>290 500,7</b>	<b>-558,2</b>	<b>99,8</b>	
			<b>Местный бюджет</b>	<b>117 183,5</b>	<b>117 183,5</b>	<b>116 575,1</b>	<b>-608,4</b>	<b>99,5</b>	
			<b>Иные источники финансирования</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>В том числе:</b>									
<b>Инвестиции в объекты муниципальной собственности</b>			<b>Всего</b>	<b>148 632,0</b>	<b>148 632,0</b>	<b>148 632,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	X
			<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			<b>Бюджет автономного округа</b>	<b>124 199,1</b>	<b>124 199,1</b>	<b>124 199,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
			<b>Местный бюджет</b>	<b>24 432,9</b>	<b>24 432,9</b>	<b>24 432,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	



№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расходы			<b>Всего</b>	<b>259 610,4</b>	<b>259 610,4</b>	<b>258 443,8</b>	<b>-1 166,6</b>	<b>99,6</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	166 859,8	166 859,8	166 301,6	-558,2	99,7	
			Местный бюджет	92 750,6	92 750,6	92 142,2	-608,4	99,3	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>в том числе</b>									
Ответственный исполнитель  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса			<b>Всего</b>	<b>367 535,3</b>	<b>367 535,3</b>	<b>366 524,1</b>	<b>-1 011,3</b>	<b>99,7</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	291 056,3	291 056,3	290 500,7	-555,6	99,8	
			Местный бюджет	76 479,0	76 479,0	76 023,4	-455,7	99,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель  Управление бухгалтерского учета и отчетности			<b>Всего</b>	<b>40 707,1</b>	<b>40 707,1</b>	<b>40 551,7</b>	<b>-155,4</b>	<b>99,6</b>	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
			Местный бюджет	40 704,5	40 704,5	40 551,7	-152,8	99,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  
(ответственный исполнитель)

В.К. Бандурин  
(ФИО руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

70325  
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности  
(соисполнитель)

Л.А. Михайлова  
(ФИО руководителя)

(подпись)

Бочарова О.В.  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50047  
(телефон)

Дата составления отчета: 13 января 2020 года