

**Отчет
об исполнении муниципальной программы
за 9 месяцев 2021 года**

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	32 905,6	32 905,6	14 637,8	-18 267,8	44,5	Оплата работ по разработке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по пер. Северный"; по выполнению инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Таежная"; "Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Калинина в городе Югорске"; "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Геологов в городе Югорске"; "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Энтузиастов в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	4 423,3	-5 576,7	44,2	
			Местный бюджет	22 905,6	22 905,6	10 214,5	-12 691,0	44,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	408,6	408,6	408,6	0,0	100,0	Произведена оплата работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительно-монтажные работы по объекту "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 в городе Югорске"
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	408,6	408,6	408,6	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	8 339,2	8 339,2	0,0	-8 339,2	0,0	x
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	8 339,2	8 339,2	0,0	-8 339,2	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	26 568,1	26 568,1	250,3	-26 317,8	0,9	Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	560,3	560,3	250,3	-310,0	44,7	
			Местный бюджет	26 007,8	26 007,8	0,0	-26 007,8	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	41 502,6	41 502,6	30 643,7	-10 858,9	73,8	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
			Местный бюджет	41 500,0	41 500,0	30 643,7	-10 856,3	73,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	698,3	698,3	643,2	-55,1	92,1	Произведена оплата СРО; услуг по обучению руководящих работников и специалистов	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Местный бюджет	698,3	698,3	643,2	-55,1	92,1		
		Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	548,2	548,2	0,0	-548,2	0,0	x
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	548,2	548,2	0,0	-548,2	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	200,0	200,0	0,0	-200,0	0,0	x
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	200,0	200,0	0,0	-200,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	20,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	x
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	20,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	45 479,0	45 479,0	8 322,3	-37 156,7	18,3	Оплата работ по выполнению капитального ремонта сетей тепловодоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира, 57 до ТК 16-13/1 по ул. Мира, 45); по капитальному ремонту сетей водоотведения по улице Железнодорожная в городе Югорске; по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (2 этап)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	37 155,6	37 155,6	37 150,2	-5,4	100,0	
			Местный бюджет	8 323,4	8 323,4	8 322,3	-1,1	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по муниципальной программе:			Всего	156 669,6	156 669,6	92 056,1	-64 613,5	58,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	47 718,5	47 718,5	41 823,8	-5 894,7	87,6	
			Местный бюджет	108 951,1	108 951,1	50 232,3	-58 718,8	46,1	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	32 027,7	32 027,7	15 046,4	-16 981,3	47,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	4 423,3	-5 576,7	44,2	
			Местный бюджет	22 027,7	22 027,7	10 623,1	-11 404,6	48,2	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	124 641,8	124 641,8	77 009,7	-47 632,1	61,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	37 718,5	37 718,5	37 400,5	-318,0	99,2	
			Местный бюджет	86 923,3	86 923,3	39 609,2	-47 314,1	45,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе									
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего		115 167,0	115 167,0	61 412,4	-53 754,6	53,3	X
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа		47 715,9	47 715,9	41 823,8	-5 892,1	87,7	
		Местный бюджет		67 451,1	67 451,1	19 588,6	-47 862,5	29,0	
		Иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего		41 502,6	41 502,6	30 643,7	-10 858,9	73,8	X
		Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет автономного округа		2,6	2,6	0,0	-2,6	0,0	
		Местный бюджет		41 500,0	41 500,0	30 643,7	-10 856,3	73,8	
		Иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

О.С. Валиурова
(ФИО руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель)

Л.А. Михайлова
(ФИО руководителя)

(подпись)

Бочарова О.В.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

50047
(телефон)

Дата составления отчета: 04 октября 2021 года