

Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в 2025 году

Название проекта	Краткое описание проекта	Вид деятельности	Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей	Источники финансирования	Объем оказанной государственной поддержки	Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2026 год, тыс. рублей		Срок реализации проекта		Текущее состояние проекта		Вид работ	Наименование организационного подразделения	Фактический адрес	Контактная информация	Ответственный за реализацию проекта	Координаты	Эффекты от реализации Объекта			Прогнозируемые
						всего	в том числе за счет оказанной государственной поддержки	Год начала	Год окончания	Стадия проекта	Описание							Социальный (создание новых рабочих мест, чел.)	Бюджетный (поступлений налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.)	Экономический (производственная мощность Объекта)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Сети канализации индивидуальной жилой застройки мкр. 5, 7 в г. Югорске	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», муниципальная программа города Югорска «Строительство»	коммунальное хозяйство	444 047,30	Средства, предусмотренные адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	381 920,30	200 273,80	151838,5	2013	2026	2013 - 2014 (ПНР) 2020 - 2021, 2023 (ПНР) 2013 - 2014, 2019 - 2026	Протяжено 10528,4 м, мощность 10 511 м3/сут	Новостроительство	г. Югорск	86.22.00010002 86.22.0009002 86.22.0009003	Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города – директор ДЖКиСК Тел. 8(34675)7-30-81 (доб.403)	ДЖКиСК администрации города Югорска	61.307528 63.373271				На стадии реализации
Улица 40 лет Победы в городе Югорске (реконструкция)	Муниципальная программа города Югорска «Строительство»	Дорожное хозяйство	308 756,80	Средства предусмотренные в бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры, Средства, предусмотренные в бюджете города Югорска	243 502,70	111 144,90	94567,7	2016	2027	2016-2018 (ПНР), 2024-2025 (ПНР), 2025-2026 (СМР)	0,7 км	Реконструкция	г. Югорск	ул. 40 лет Победы	Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города – директор ДЖКиСК Тел. 8(34675)7-30-81 (доб.403)	ДЖКиСК администрации города Югорска	61.314055, 63.334171				На стадии реализации
улица Садовая в городе Югорске	Муниципальная программа города Югорска «Строительство»	Дорожное хозяйство	250 095,30	Средства предусмотренные в бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры, Средства, предусмотренные в бюджете города Югорска	134 500,00	9 275,00	0	2016	2027	(ПНР), 2024-2025 (ПНР), 2025-2026 (СМР) Проект проходит государственную экспертизу	1,4 км	Реконструкция	г. Югорск	ул. Садовая	Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города – директор ДЖКиСК Тел. 8(34675)7-30-81 (доб.403)	ДЖКиСК администрации города Югорска	61.312031, 63.300678				На стадии реализации
Модернизация систем теплоснабжения города Югорска	Муниципальная программа города Югорска «Строительство»	коммунальное хозяйство	891 273,4	Средства, предусмотренные в бюджете города Югорска	608 995,1	6 800	0	2024	2028	Проектная записка и нач работы	1 котельная	Реконструкция	г. Югорск	ул. Гоголя	Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города – директор ДЖКиСК Тел. 8(34675)7-30-81 (доб.403)	ДЖКиСК администрации города Югорска	61.314041, 63.327532		35 MWt		На стадии реализации
Реконструкция автомобильной дороги «Улица Ленина» в городе Югорске	Муниципальная программа города Югорска «Строительство»	Дорожное хозяйство	После проектирования	Средства, предусмотренные в бюджете города Югорска	После проектирования	6 620	0	2024	2030	ПНР 2024-2025	0,725 км	Реконструкция	г. Югорск	ул. Ленина	Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города – директор ДЖКиСК Тел. 8(34675)7-30-81 (доб.403)	ДЖКиСК администрации города Югорска	61.314041, 63.327532				На стадии реализации
Реконструкция автомобильной дороги «Улица Мира» в городе Югорске	Муниципальная программа города Югорска «Строительство»	Дорожное хозяйство	После проектирования	Средства, предусмотренные в бюджете города Югорска	После проектирования	0	0	2025	2030	ПНР 2025-2026	2,435 км	Реконструкция	г. Югорск	ул. Мира	Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города – директор ДЖКиСК Тел. 8(34675)7-30-81 (доб.403)	ДЖКиСК администрации города Югорска	61.310204, 63.327116				На стадии реализации
Строительство КЛ 10 кВ ориентировочно в протяженностью 1,591 км для перевода нагрузки с РТП69-8-7 на РП10 М9-8-12 в г. Югорск	Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК»	электроэнергетика	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2025	2026	Выполнен монтаж и пусконаладочных работ	1, 591 км	Новостроительство	г. Югорск	Нет данных	АО «ЮТЭЖСовэнерго» 628240, ХантыМансийский Автономный округ -Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д.5а	АО «ЮТЭЖСовэнерго»	Нет данных				На стадии реализации
Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Аграрная -ул. Столыпин-пер. Северный в г.Югорск (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,350 км, РТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА- 1 шт.)	Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК»	электроэнергетика	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2024	2027	Предпроектный этап	ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,350 км, РТП 10/0,4 кВ мощностью ю 2 МВА- 1	Новостроительство	г. Югорск	Нет данных	АО «ЮТЭЖСовэнерго» 628240, ХантыМансийский Автономный округ -Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д.5а	АО «ЮТЭЖСовэнерго»	Нет данных				На стадии реализации

Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Транспортная - ул. Мотажникову. Спортивная в г. Югорск (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочно и протяженностью 0,350 км, РТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА- 1 шт.)	Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК»	электросетевая	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2024	2027	Предпроектный этап	ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,350 км, РТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА- 1 шт	Новое строительство	г. Югорск	Нет данных	АО «ЮТЭКСовэнерго» 628240, ХантыМансийский Автономный округ -Югра, Советский р-н, г. Советский, ул. Гастелло, д.5а	АО «ЮТЭКСовэнерго»	Нет данных					Нет данных	На стадии реализации
Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочно и протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА – 4 шт.)	Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК»	электросетевая	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2024	2025	Завершено	ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА – 4 шт.	Новое строительство	г. Югорск	Нет данных	АО «ЮТЭКСовэнерго» 628240, ХантыМансийский Автономный округ -Югра, Советский р-н, г. Советский, ул. Гастелло, д.5а	АО «ЮТЭКСовэнерго»	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Реконструкция ТП № 9-12-2 в г. Югорск	Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК»	электросетевая	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2023	2025	Завершено	-	Реконструкция	г. Югорск	Нет данных	АО «ЮТЭКСовэнерго» 628240, ХантыМансийский Автономный округ -Югра, Советский р-н, г. Советский, ул. Гастелло, д.5а	АО «ЮТЭКСовэнерго»	Нет данных						
Дом сопровождаемого проживания людей с особенностями интеллектуального развития	Прямые инвестиции застройщика с последующим приобретением в собственность автономного округа	Социальное обслуживание	140 000,00	Прямые инвестиции застройщика с последующим приобретением в собственность автономного округа	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2023	2025	Выдано разрешение на строительство	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан	Новое строительство	г. Югорск	г. Югорск, ул. Мира, 48	Некрасова Анна Константиновна, начальник УАИГ ДМСИг администрации города Югорска	ООО «Ника Соц Строй»	61.320921, 63.316302	Кол-во работников: 21 чел			Временное (по не ограниченное проживание) 19 взрослых людей с ограниченными возможностями. Кол-во помещений для временного проживания: 19	Нет данных	На стадии реализации
Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа (2 этап)	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»	Образовательная деятельность	164 020,30	бюджет ХМАО	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2023	2025	Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Организация предоставления среднего профессионального образования	Реконструкция	г. Югорск	г. Югорск, ул. 40 лет Победы 16	КУ «УКС Югры»	КУ «УКС Югры»	61.316320, 63.334686	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Объект введен в эксплуатацию	
Реконструкция здания терапевтического отделения БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница»	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство»	здравоохранение	729 642,30	Бюджет ХМАО	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2023	2026	Продлено действие разрешения на строительство до 2026 года	Увеличение мощности объекта до 386 посещений в смену	Реконструкция	г. Югорск	г. Югорск, ул. Попова 29	КУ «УКС Югры»	КУ «УКС Югры»	61.315586, 63.322720				Нет данных	На стадии реализации	