

**Отчет  
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы  
по состоянию на 30 сентября 2024 года**

**Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности  
(наименование программы)  
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  
(ответственный исполнитель)**

тыс. руб

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>205 692,3</b>	<b>205 592,9</b>	<b>50,0</b>	<b>-205 542,9</b>	<b>0,0</b>	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями. В отчетном периоде выполнен частичный расчет по контракту МК № 111.2024 от 13.05.2024 «На разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ВК-65 по ул. Лермонтова до ТК 9-65 ПГ по ул. Мира» в городе Югорске», расчет по МК № 179.2024 от 21.06.2024 на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от ТК 11-3 по ул. Чкалова до ТК 11-4 по ул. Чкалова в городе Югорске», по МК №180.2024 от на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Капитальный ремонт (с заменой) участков подводящих сетей тепловодоснабжения к образовательным объектам в городе Югорске», по МК № 200.2024 от 04.07.2024 на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Капитальный ремонт участка (с заменой) сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в границах улиц Магистральная - Космонавтов - Лии Карастояновой в городе Югорске»
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	160 188,9	160 188,9	0,0	-160 188,9	0,0	
			Местный бюджет	45 503,4	45 404,0	50,0	-45 354,0	0,1	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	<b>136 881,0</b>	<b>136 881,0</b>	<b>41 064,3</b>	<b>-95 816,7</b>	<b>30,0</b>	Организациями сферы ЖКХ производится выполнение мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе (ремонт электрооборудования, оборудования КИПиА и котлов на котельных, замена ламп на энергосберегающие в жилищном фонде, восстановление герметизации межпанельных швов в многоквартирных домах, уплотнение и замена входных дверей). В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся работы по ремонту технологического оборудования сетей тепло-, водоснабжения, технологического оборудования котельных, водозаборных и очистных сооружений, работы по текущему ремонту трансформаторных подстанций в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	30,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	29 145,2	29 184,0	29 127,3	-56,7	99,8	Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа (оплата по факту за декабрь 2023 года, за январь-май 2024 года); на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы (МУП "Югорскэнергогаз")
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	29 145,2	29 184,0	29 127,3	-56,7	99,8	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	<b>Всего</b>	53 249,3	53 249,3	25 634,1	-27 615,2	48,1	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	249,3	249,3	246,7	-2,6	99,0	
			Местный бюджет	53 000,0	53 000,0	25 387,4	-27 612,6	47,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	1 160,3	1 259,7	1 109,5	-150,2	88,1	Произведена оплата СРО, оплачены работы по обслуживанию программного обеспечения
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 160,3	1 259,7	1 109,5	-150,2	88,1	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	<b>Всего</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	3 816,5	8 000,5	2 769,3	-5 231,2	34,6	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами. В отчетном периоде оплачены работы по замене приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 4 квартирах, замене окон в 1 квартире, оборудованию источником теплоснабжения в 1 квартире, ремонту кровли 1 квартиры, замене сантехнического оборудования в квартире
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	3 816,5	8 000,5	2 769,3	-5 231,2	34,6	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	400,0	400,0	0,0	-400,0	0,0	Оплата производится в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидии, в отчетном периоде заявок не поступало
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	400,0	400,0	0,0	-400,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	69,7	69,7	13,5	-56,2	19,4	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами. В отчетном периоде оплачены работы по изготовлению стенда для входной группы в ДЖКиСК и инфор. табличек, табличек для победителей город. конкурса на образц. содержание жил. фонда., по изготовлению полиграфической продукции (листочки Госуслуги.Дом)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	69,7	69,7	13,5	-56,2	19,4	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	


№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по муниципальной программе:			Всего	432 414,3	433 837,6	98 968,6	-334 869,1	22,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	189 583,4	189 622,2	29 374,0	-160 248,2	15,5	
			Местный бюджет	105 949,9	107 334,4	28 530,3	-78 804,2	26,6	
			Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	421 914,3	433 837,6	98 968,6	-334 869,1	22,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	189 583,4	189 622,2	29 374,0	-160 248,2	15,5	
			Местный бюджет	95 449,9	107 334,4	28 530,3	-78 804,2	26,6	
			Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	0,0	
в том числе:									
Проектная часть			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы	
							Абсолютное значение	Относительное значение, %		
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Процессная часть		Всего	432 414,3	433 837,6	98 968,6	-334 869,1	22,8		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Бюджет автономного округа	189 583,4	189 622,2	29 374,0	-160 248,2	15,5	X	
			Местный бюджет	105 949,9	107 334,4	28 530,3	-78 804,2	26,6		
			Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	0,0		
в том числе										
	Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	379 165,1	380 588,3	73 334,5	-307 253,8	19,3		
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Бюджет автономного округа	189 334,1	189 372,9	29 127,3	-160 245,6	15,4	X
				Местный бюджет	52 949,9	54 334,4	3 142,9	-51 191,6	5,8	
				Иные источники финансирования	136 881,0	136 881,0	41 064,3	-95 816,7	0,0	
	Соисполнитель	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	53 249,3	53 249,3	25 634,1	-27 615,2	48,1		
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Бюджет автономного округа	249,3	249,3	246,7	-2,6	99,0	X
				Местный бюджет	53 000,0	53 000,0	25 387,4	-27 612,6	47,9	
				Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента (ответственный исполнитель)

В.Э. Штанова (ФИО руководителя)



Дергачева А.А. (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)




70325 (телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности (соисполнитель)

Ермакова В.Н. (ФИО руководителя)



Халимендик Е.Н. (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)



50047 (телефон)

Дата составления отчета: 04 июля 2024 года