

Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы"
за 2018 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5 % от планового значения) |
|-------|--|---|-----------|---|---|-------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | | | | 2016 | 2017 | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | процентов | 19,70 | 27,71 | 30,06 | 33,13 | 33,13 | 0,0 | 100,0% | В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2018 год выполнен ремонт 10 многоквартирных домов |
| 2 | Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания и благоустройства жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | шт | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 100,0% | Печать и распространение брошюр "Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ", "Путеводитель по ГИС ЖКХ", проведение городских конкурсов "Самый благоустроенный двор частного сектора "Югорский дворик", "Многоквартирный дом образцового содержания", проведение семинаров "Способы управления многоквартирными домами", "Учет потребления КУ. Как сэкономить семейный бюджет" |
| 3 | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | шт | 64 | 112 | 124 | 128 | 128 | 0 | 100,0% | Выполнен ремонт в 4 муниципальных квартирах (значение с учетом фактического показателя 2017 года) |
| 4 | Количество жилых домов, расположенных на территории города Югорска, использовавшихся до 01 января 2012 года в качестве общежитий, общее имущество в которых приведено в технически исправное состояние | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | шт | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 100,0% | Выполнены работы по приведению в технически исправное состояние общего имущества в 7 "бывших общежитиях" |

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

(ответственный исполнитель)

В.К. Бандурин

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Прозорова К.Э.

(Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы)

(подпись)

8 (34675) 7-03-25

(телефон)