

Отчет

о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2024 года

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

(ответственный исполнитель)

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/ исполнители (наименование органа или структурного подразделения, укрежденца)	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации и программ	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение	Отчетный период		Отклонение		13
					2021	2022	2023		Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %		
1	Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	%	2,17	9,97	12,57	15,27	16,57	22,91	6,3	138,3	Выполнены работы по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения по ул. Коммуна, по ул. Калинин, по ул. Колдобная-Спортивная-Сосновка-Нововятская, по ул. Гелогов, ул.Саловая, ул.Дерюговья	
2	Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	га	758,34	758,57	758,57	-	-	-	-	-	X	
3	Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями газоснабжения	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	га	1071,96	1072,19	1072,19	1072,19	1072,19	1072,19	0,0	100,0	X	
4	Количество выполненных мероприятий по капитальному обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	ед.	1	3	1	1	1	1	0,0	100,0	Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения	
5	Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на основе концессионных соглашений и энергообеспечивающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	ед.	1	1	1	1	1	1	0,0	100,0	Заключено 3 контракта на замену источников уличного освещения на светодиодные	
6	Количество потребленного сжиженного газа	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	кг	3 818	1 111	661	616	536	671	135,0	125,2	С начала года предоставлено 671 кг сжиженного газа населению	
7	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	%	100	100	100,0	100,0	100	100,0	0,0	100,0	В соответствии с краткосрочным планом выполнен капитальный ремонт 11 многоквартирных домов.	
8	Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	единицы	128	138	147	164	174	180	6,0	103,4	Выполнены работы по ремонту 16 муниципальных квартир	

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/ исполнитель/ (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. изм.	Валовый показатель на начало реализации и программ	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Отчетный период	Отклонение	Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового			
					2021	2022	2023				Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютно в значении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	Для площади общего имущества в жилых домах, используемых до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенной в технически исправное состояние	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	%	20,5	38,8	44,7	46,8	48,7	49,3	0,6	101,2		В отчетном периоде выполнены работы по приведению в технически исправное состояние в 6 общежитий.
10	Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	единиц	6	7	8	8	8	8	0,0	100,0		Выполнены работы по изготовлению табличек победителям городского конкурса на образовательное содержание жилищного фонда; изготовлению дипломов победителям и участникам городского конкурса на образовательное содержание жилищного фонда; по изготовлению грамот управляющим организациям по результатам рейтингования по итогам работы за 1 полугодие 2024 года; изготовлена карта города (для размещения в ДЖКК); проведена работа по распространению листовок Госуслуги.дом; изготовлены информационные стенды для ДЖКК; изготовление информационных листовок "Правила пользования газом в баллу"; изготовление информационных табличек на многоквартирных комплексах.
	Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	107,2	107,2		

Департамент жилищно-коммунального и
строительного комплекса

Р.А. Ериков
(Ф.И.О. руководителя)


(подпись)

Липанова И.П.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы)


(подпись)

8 (34675) 7-17-42 (вн.422)
(телефон)

Дата составления отчета: 15 января 2025 года