

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»
по состоянию на 01.10.2025

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1 «Обеспечение устойчивого пространственного развития города Югорска»												
1.	Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства	МП города Югорска	Единиц	5	3	5	13	4	4	0	100,00	1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 14 и 14а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 30.04.2025 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 31.07.2025 3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5 микрорайонов города Югорска, срок исполнения 30.09.2025. 4. В связи с предоставлением дополнительной субсидии для подготовки проекта планировки и проекта межевания микрорайона Югорск-2. Планируемый срок исполнения 31.12.2025

2.	Общая площадь жилых помещений приходящая в среднем на 1 жителя - всего	ОМС	Кв.м	29,2	28,9	29,4	29,7	29,4	29,7	0,3	101,02	<p>На 01.04.2025 за 2025 год введены в эксплуатацию 2 дома блокированной застройки площадью 204 кв.м. и 36 домов индивидуальной жилой застройки общей площадью 4791,0 кв.м Общий жил.фонд - 1179,695 тыс. кв. м</p> <p>На 01.07.2025 введено: 2 дома блокированной застройки и 46 ИЖС, общей площадью 6269 кв.м. Снесено 3517.7 кв.м. Итого жил.ф 1179.57</p> <p>На 01.10.2025 введено : 2 дома блокированной застройки и 91 ИЖС, общей площадью 11 798,4 кв.м. Общий жилой фонд - 1174,7 тыс. кв.м при численности 39.6 тыс.ч</p> <p>План ввода 2025 на конец года: 20 000 кв.м. жилья</p>
2.1.	в том числе введенная в действие за один год			0,75	0,5	0,75	0,9	0,75	0,3	-0,45	40,00	
Цель 2 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Югорска»												
3.	Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	МП города Югорска	Единиц	37 344	30 266	37 344	38 188	58 325	41565	-16 760	71,26	<p>Плановое значение на конец отчетного периода - 43 183 рейсов, отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено невыполнением перевозчиком объемов работ, согласно заключенного контракта по причине поломок автобусов и резервного транспортного средства в исправном состоянии. За невыполнение объема работ начисляются штрафные санкции.</p>
Цель 3 «Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения»												
4.	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	МП города Югорска	Штук	12	12	12	12	13	12	-1	92,31	<p>Благоустройство сквера "Северное сияние". Контракт на выполнение работ заключен 01.04.2025. Срок выполнения работ 31.10.2025</p>
5.	Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства	МП города Югорска	Единиц.	117	117	117	117	117	117	0	100,00	<p>Благоустройство дворовых территорий в 2025 году не предусмотрено</p>

6.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске	МП города Югорска	Процент	70,8	76,7	70,8	44,9	30	52,2	22,2	173,87	Опрос об оценке эффективности реализации МП города Югорска "Автомобильные дороги, транспорт и городская среда"; Обсуждение и голосование за инициативные проекты; Голосование по выбору территории для озеленения; Трудовые отряды Молодежного центра «Гелиос» вышли на улицы Югорска; Субботники; Рейтинговое голосование за объекты благоустройства в Югорске завершилось; Депутаты Думы Югорска продолжают обходы своих избирательных округов
7.	Доля объектов благоустройства и городского хозяйства, подлежащих содержанию и текущему ремонту, от общего их количества	МП города Югорска	Процент	100	100	100	100	100	100	0	100,00	
8.	Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей)	МП города Югорска	Единиц.	1	6	7	18	3	3	0	100,00	Выполнены работы по обустройству прилегающей территории и общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске (ул.Декабристов д.10, 3 подъезд), обустройству общего имущества МКД для обеспечения доступности МГН по ул. Мира, д.4 в городе Югорске, обустройству общего имущества МКД для обеспечения доступности МГН по ул.Мира,4, установке дорожного знака по ул.Механизаторов в районе дома №19Б
9.	Количество отловленных безнадзорных животных	МП города Югорска	Голов	156	23	61	53	55	26	-29	47,27	В адрес организации подрядчика,направляется заявка на отлов.На момент выезда, безнадзорного животного не обнаружено. Планируется повторный выезд выездной группы для отработки заявки.
10.	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования	МП города Югорска	Процент	70	35	70	70	70	56	-14	80,00	мероприятия запланированы к проведению в 4 квартале 2025 года

11.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	МП города Югорска	Штук	192	16	27	27	192	188	-4	97,92	мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок запланированы на 4 квартале 2025 года
12.	Количество утилизированных автомобильных шин	МП города Югорска	Тонн	192	400	200	50	192	41	-151	21,35	мероприятия по утилизации шин запланированы на 4 квартале 2025 года
13.	Количество демонтируемых рекламных конструкций	МП города Югорска	Единиц	1	0	1	0	5	0	-5	0,00	В соответствии с ФЗ "О рекламе" владелец рекламной конструкции, которая установлена без разрешения или истек срок обязан осуществить демонтаж РК в течение 1 месяца со дня выдачи предписания ОМС. Если в установленный срок владелец РК не выполнил указанную обязанность по демонтажу РК, то ОМС выписывает предписание владельцу объекта на котором размещена РК, срок 1 месяц. На данный момент в ДМСиГ невыполненные предписания отсутствуют

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Показатель «Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах», единиц</i>						
1.1.	Количество перевезенных пассажиров	Тыс. человек	175,2	487,5	312,3	278,3	Плановое значение на 2025 год - 233,6 тыс.человек. Увеличение количества перевезенных пассажиров обусловлено востребованностью населения услугами общественного транспорта
2.	<i>Показатель «Количество отловленных безнадзорных животных», единиц</i>						
2.1.	Количество животных без владельцев, содержащихся в муниципальном приюте	Голов	42	26	16	61,9	Плановое значение на 2025 год - 156 голов.Сокращение отлова связано с тем,что в адрес организации подрядчика,направляется заявка на отлов. На момент выезда, безнадзорного животного не обнаружено. Планируется повторный выезд выездной группы для отработки заявки.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" (всего), в том числе:	668 422,5	669 649,4	297 253,4	-372 396,03	44,39	
Федеральный бюджет	94 565,1	94 575,9	64 216,2	-30 359,70	67,90	
Бюджет автономного округа	217 001,3	218 217,4	59 991,7	-158 225,68	27,49	
Местный бюджет	356 856,1	356 856,1	173 045,5	-183 810,65	48,49	
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	415 665,1	415 669,2	141 153,7	-274 515,5	34,0	В рамках регионального проекта выполняется благоустройство: - сквера "Северное сияние" - выполняются работы по прокладке кабельных линий и инженерных сетей; Монтаж опор освещения и видеонаблюдения; Работы по планировке земельного участка; Устройство тротуаров из плитки; Устройство гравийных тротуаров; Устройство тротуаров с деревянным настилом; Устройство бетонных скамеек; Устройство амфитеатра; Сборка металлоконструкций сцены; Устройство бетонного основания под детскую площадку; Монтаж МАФ; Монтаж модульных санитарных блоков (туалетов); Устройство газонов. - парка по ул.Менделеева - выполнено устройство тротуаров из плитки; устройство траншей под укладку кабеля для наружного освещения; установка закладных деталей под опоры освещения; прокладка кабельных линий освещения; выполняется изготовление МАФ – 40%; выполняется изготовление и поставка опор освещения, светильников.
1.1. Федеральный бюджет	94 565,1	94 575,9	64 216,2	-30 359,7	67,9	
1.2. Бюджет автономного округа	210 699,6	210 688,8	54 936,4	-155 752,4	26,1	
1.3. Местный бюджет	110 400,4	110 404,5	22 001,1	-88 403,4	19,9	
1.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» (всего), в том числе:	3 176,2	4 493,4	3 176,2	-1 317,2	70,7	1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 14 и 14а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 30.04.2025 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 31.07.2025 3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5 микрорайонов города Югорска, срок исполнения 30.09.2025. 4. В связи с предоставлением дополнительной субсидии 1225,00 тыс рублей для подготовки проекта планировки и проекта межевания микрорайона Югорск-2. Планируемый срок
2.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	

2.2. Бюджет автономного округа	2 953,9	4 178,9	2 953,9	-1 225,00	70,69	Месяцная информация о фактах и планируемый срок исполнения 31.12.2025
2.3. Местный бюджет	222,3	314,5	222,3	-92,20	70,68	
2.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комфортного проживания в городе Югорске»	174 411,8	173 152,8	102 317,9	-70 834,9	59,1	Выполнены работы по устройству контейнерных площадок в районе СНТ Зеленый луг, Соловьиная роща и Вишня, перенос контейнерной площадки в районе дома № 4 по ул. Попова, оплачены проектные работы на устройство инженерных сетей и входной группы сквера "Северное сияние", произведен снос ветхих строений ул. Монтажников, д.3А, ул.Мира,56, нежилого здания на остановке "Рынок" по ул.Железнодорожная, Таежная,22А, Садовая78, разработка проекта организации работ по сносу объектов. Выполнено устройство детской игровой площадки в районе Геологов,13. Работы по текущему содержанию объектов благоустройства оплачиваются по факту.
3.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2. Бюджет автономного округа	1 355,2	1 355,2	1 349,6	-5,6	99,6	
3.3. Местный бюджет	173 056,6	171 797,6	100 968,3	-70 829,3	58,8	
3.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Комплекс процессных мероприятий «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения»	34 256,4	34 256,4	24 510,4	-9 746,0	71,5	В рамках этого комплекса процессных мероприятий ДЖК и СК заключены муниципальные контракты (далее - МК) на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городе Югорске по маршрутам №1, №2, №4, №5А, №6, №6Б, №7, №7А. За 9 месяцев 2025 года произведена оплата по МК за фактически выполненные работы (количество выполненных рейсов) за декабрь 2024, январь-август 2025.
4.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.3. Местный бюджет	34 256,4	34 256,4	24 510,4	-9 746,0	71,5	
4.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» (всего), в том числе:	24 758,5	24 666,3	14 768,8	-9 897,50	59,87	
5.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,00		
5.2 Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,00		

5.3 Местный бюджет	24 758,5	24 666,3	14 768,8	-9 897,50	59,87	За счет средств местного бюджета израсходовано средств в размере 14 768.8 тыс. руб., из них: - на заработную плату – 7 179,0 тыс. руб.; - начисления выплаты по оплате труда – 2 003,1 тыс. руб.; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда – 45,8 тыс. руб.; - на оплату услуг связи и интернета – 32,0 тыс. руб.; - на оплату коммунальных услуг – 2 118,1 тыс. руб.; - на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 2 331,5 тыс. руб.; - на оплату предрейсового медицинского осмотра – 24,5 тыс. руб.; - на оплату прочих работ (услуг) – 17,0 тыс. руб.; - на приобретение ГСМ – 279,3 тыс. руб.; - приобретение прочих материальных запасов – 307,6 тыс. руб.; - расходы связанные с тушением лесных пожаров - 18,0 тыс.руб;-мягкий инвентарь 49,8 тыс.руб; -исполнение судебных актов 9,4 тыс.руб; -налоги 245,7 тыс.руб; -страхование 9,0 тыс.руб., на уборку аварийно-опасных деревьев 99,0 тыс. руб.
5.4 Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6. Комплекс процессных мероприятий «Демонтаж информационных конструкций» (всего), в том числе:	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	В соответствии с ФЗ "О рекламе" владелец рекламной конструкции, которая установлена без разрешения или истек срок обязан осуществить демонтаж РК в течение 1месяца со дня выдачи предписания ОМС. Если в установленный срок владелец РК не выполнил указанную обязанность по демонтажу РК, то ОМС выписывает предписание владельцу объекта на котором размещена РК, срок 1 месяц. На данный момент в ДМСиГ невыполненные предписания отсутствуют
6.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.3. Местный бюджет	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	
6.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7. Комплекс процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными»	10 844,0	12 090,0	7 669,5	-4 420,5	63,4	
7.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2. Бюджет автономного округа	1 872,6	1 873,2	740,8	-1 132,4	39,5	За счет средств бюджета ХМАО-Югры, ДЖК и СК заключен муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, включающие отлов животных, их содержание, ветеринарные услуги. В 3 квартале произведена оплата по МК за фактически выполненные работы за январь-июль 2025.

7.3. Местный бюджет	8 971,4	10 216,8	6 928,7	-3 288,2	67,8	За счет средств местного бюджета, ДЖК и СК заключены МК на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Югорска (содержание животных, переданных в муниципальную собственность), на выполнение работ по содержанию и обслуживанию приюта для безнадзорных и бродячих животных, на утилизацию биологических отходов. По состоянию на 01.10.2025 в муниципальном приюте содержатся 151 муниципальная собака. Произведена оплата за их содержание и кормление за декабрь 2024, январь-август 2025, произведена оплата за содержание и обслуживание приюта, электроэнергию, утилизировано биологических отходов.
7.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8. Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»	5 260,5	5 271,3	3 656,9	-1 614,4	69,4	Выполнены работы по уборке свалок и санитарной очистке территории в городе Югорске (ул.Южная 3 шт, Арантурская, в районе ул. Труда), по уборке свалки и санитарной очистке территории вблизи ул. Калинина, д.64 в городе Югорске, выполнены услуги по сбору, вывозу автомобильных шин с целью их дальнейшей утилизации, выполнены работы по сбору, вывозу и утилизации отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, в городе Югорске.
8.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Приобретены блокноты, вода, мешки для мусора, прочие материальные запасы, шоколад, подарочная продукция на проведение акций: "Чисто побегать", "Экополезная привычка", изготовление баннеров в рамках акции "Спасти и сохранить", приобретение галстуков для Юннатов, саженцев яблони, фотобумаги для дипломов, призов, ручек с логотипом акции для проведения компьютерного тестирования "Экоэрудит", проведение окружного конкурса экологического детского фестиваля "Экодетство" в 2025 году, мероприятия "Эколята Югры"
8.2. Бюджет автономного округа	120,0	121,3	11,0	-110,3	9,1	
8.3. Местный бюджет	5 140,5	5 150,0	3 645,9	-1 504,1	70,8	
8.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9. Комплекс процессных мероприятий «Наполнение ГИСОГД сведениями об объектах градоостроительной деятельности»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
9.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.3. Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	


Заместитель главы города - директор ДМСиГ
(ответственный исполнитель)

Котелкина Ю.В.
(ФИО руководителя)


(подпись)

И.о. заместителя главы города - директора ДЖКиСК
(соисполнитель)

Цымерман Е.В.
(ФИО руководителя)


(подпись)

Исакова Е.К.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)

5-00-18 (доб.116)
(телефон)