

Отчет
об исполнении муниципальной программы
за 2018 год

Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение (гр.7-гр.6)	Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан									
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"									
Задача 1. Своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска									
1.1.1	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (показатель 1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Местный бюджет	5 486,4	5 486,4	5 486,4	0,0	100%	Денежные средства перечислены Югорскому фонду капитального ремонта на основании договора № 1.2018 от 16.05.2018
			Всего по мероприятию 1:	5 486,4	5 486,4	5 486,4	0,0	100%	
Итого по задаче 1:			Местный бюджет	5 486,4	5 486,4	5 486,4	0,0	100%	X
			Всего по задаче 1:	5 486,4	5 486,4	5 486,4	0,0	100%	X
Итого по подпрограмме 1:			Местный бюджет	5 486,4	5 486,4	5 486,4	0,0	100%	X
			Всего по подпрограмме 1:	5 486,4	5 486,4	5 486,4	0,0	100%	X
Подпрограмма 2. "Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда"									
Задача 1. Завершение комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	Мероприятия по информационной поддержке, обучению собственников помещений по организации капитального ремонта многоквартирных домов (показатель 2)	Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса	Местный бюджет	255,0	255,0	254,3	-0,7	100%	Выполнена печать брошюр "Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ", "Путеводитель по ГИС ЖКХ", проведены городские конкурсы по благоустройству
			Всего по мероприятию 2:	255,0	255,0	254,3	-0,7	0%	
Итого по задаче 1:			Местный бюджет	255,0	255,0	254,3	-0,7	0%	X
			Всего по задаче 1:	255,0	255,0	254,3	-0,7	0%	X
Задача 2. Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с нормативным сроком эксплуатации									
2.2.1	Ремонт муниципального жилищного фонда (показатель 3)	Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса	Местный бюджет	667,00	667,0	667,0	0,0	100%	Оплата выполненных работ по ремонту четырех муниципальных квартир выполнена в соответствии с муниципальными контрактами (по факту выполненных работ)
			Всего по мероприятию 3:	667,00	667,00	667,00	0,0	100%	
2.2.2	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, расположенных на территории города Югорска, использовавшихся до 01 января 2012 года в качестве общежитий (показатель 3, 4)	Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса	Местный бюджет	671,7	671,7	670,2	-1,5	100%	Денежные средства перечислены ИП Шмелев А.К. на основании договоров № 2.2018 от 28.05.2018, № 3.2018 от 28.09.2018, № 4.2018 от 13.12.2018
			Всего по мероприятию 4:	671,7	671,7	670,2	-1,5	100%	
Итого по задаче 2:			Местный бюджет	1 338,7	1 338,7	1 337,2	-1,5	100%	X
			Всего по задаче 2:	1 338,7	1 338,7	1 337,2	-1,5	100%	X
Итого по подпрограмме 2:			Местный бюджет	1 593,7	1 593,7	1 591,6	-2,2	100%	X
			Всего по подпрограмме 2:	1 593,7	1 593,7	1 591,6	-2,2	100%	X
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:		X	Местный бюджет	7 080,1	7 080,1	7 077,9	-2,2	100%	X
			Всего по муниципальной программе:	7 080,1	7 080,1	7 077,9	-2,2	100%	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности	X	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	X	
		Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	X	
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	X	
		Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	X	
		Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	X	
в том числе:									
Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска)	X	Местный бюджет	7 080,1	7 080,1	7 077,9	-2,2	100%	X	
		Всего:	7 080,1	7 080,1	7 077,9	-2,2	100%	X	

**Департамент жилищно-коммунального и
строительного комплекса**
(ответственный исполнитель)

Бандурин В.К.
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Прозорова К. Э.
(Ф.И.О. ответственного
исполнителя за
составление формы)

(подпись)

8 (34675) 7-03-25
(телефон)

Дата составления отчета

15 января 2019 года