

Отчет

об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2024 года

Автомобильные дороги, транспорт и городская среда

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							Абсолютное значение (гр.7-гр.6)	Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)		
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»										
1.1.	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖККСК	всего	26 780,2	26 780,2	10 068,6	-16 711,6	37,6	Оплата производится по факту оказанных услуг	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	26 780,2	26 780,2	10 068,6	-16 711,6	37,6		
1.2.	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖККСК	всего	4 300,0	1 200,0	0,0	-1 200,0	0,0	Контракты заключены, исполнение в сентябре - октябре	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	4 300,0	1 200,0	0,0	-1 200,0	0,0		
1.3.	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3)	ДЖККСК	всего	136 903,3	142 903,3	20,0	-142 883,3	0,0	Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог, подрядные организации приступили к выполнению работ	
			бюджет автономного округа	75 576,4	75 576,4	0,0	-75 576,4	0,0		
			местный бюджет	61 326,9	67 326,9	20,0	-67 306,9	0,0		
	Итого по мероприятию 1.3.	Х	всего	136 903,3	142 903,3	20,0	-142 883,3	0,0	Х	
			бюджет автономного округа	75 576,4	75 576,4	0,0	-75 576,4	0,0		
			местный бюджет	61 326,9	67 326,9	20,0	-67 306,9	0,0		
			всего	173 634,7	177 313,3	73 723,2	-103 590,1	41,6	Х	

1.4.	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖККСЖ	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям
			местный бюджет	173 634,7	177 313,3	73 723,2	-103 590,1	24,1	Х						
			всего	341 618,2	348 196,8	83 811,8	-264 385,0	24,1							
Итого по подпрограмме 1:	Х	бюджет автономного округа	75 576,4	75 576,4	0,0	-75 576,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	Х	
		местный бюджет	266 041,8	272 620,4	83 811,8	-188 808,6	30,7								
		всего	341 618,2	348 196,8	83 811,8	-264 385,0	24,1								

Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»															
2.1.	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ДЖККСЖ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого по подпрограмме 2:	Х	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»															
3.1.	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖККСЖ	всего	149 260,3	142 485,3	2 279,4	-140 205,9	1,6	Заключен контракт на разработку конкурсной заявки для участия в конкурсе по благоустройству						
			бюджет автономного округа	20 000,0	20 000,0	0,0	-20 000,0	0,0							
			местный бюджет	129 260,3	122 485,3	2 279,4	-120 205,9	1,9							
Итого по подпрограмме 3.1.	Х	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х						
		местный бюджет	3 000,0	3 000,0	1 135,0	-1 865,0	37,8								
		всего	3 000,0	3 000,0	1 135,0	-1 865,0	37,8								

3.2.	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных,	ДЖККСЖ	бюджет автономного округа	401,2	401,2	401,2	0,0	100,0	Оплата производится по факту выполненных работ
			местный бюджет	4 339,4	4 333,5	1 020,4	-3 313,1	23,5	
			всего	4 740,6	4 734,7	1 421,6	-3 313,1	30,0	



	Деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	64,0	64,0	0,0	-64,0	0,0	
			бюджет автономного округа	64,0	64,0	0,0	-64,0	0,0	
	Итого по мероприятию 3.2.	Х	всего	4 804,6	4 798,7	1 421,6	-3 377,1	29,6	Х
			бюджет автономного округа	465,2	465,2	401,2	-64,0	86,2	
	3.3. Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКнСЖ	местный бюджет	4 339,4	4 333,5	1 020,4	-3 313,1	23,5	Х
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.4. Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиг	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	
		ДЖКнСЖ	всего	100 781,7	100 934,0	51 225,0	-49 709,0	50,8	Оплата производится по факту выполненных работ
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.5. Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 321,2	1 321,2	1 228,5	-92,7	93,0	
			бюджет автономного округа	1 321,2	1 321,2	1 228,5	-92,7	93,0	
		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	34,0	34,0	0,0	-34,0	0,0	
			бюджет автономного округа	34,0	34,0	0,0	-34,0	0,0	
		Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 500,0	1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0	В 4 квартале 2024 года запланированы расходы на изготовление ледового городского обустройство тротуар в городском парке
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Местный бюджет	всего	1 500,0	1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0	
			местный бюджет	1 500,0	1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0	

	Итого по мероприятию 3.5.	X	всего	103 836,9	103 989,2	52 453,5	-51 535,7	50,4	X
			бюджет автономного округа	1 355,2	1 355,2	1 228,5	-126,7	90,7	X
			местный бюджет	102 481,7	102 634,0	51 225,0	-51 409,0	49,9	X
			всего	12 485,7	12 535,7	5 154,7	-7 381,0	41,1	
			федеральный бюджет	3 773,6	3 773,6	1 705,6	-2 068,0	45,2	
3.6.	Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ДЖКЖСК	бюджет автономного округа	5 920,4	5 920,4	2 675,9	-3 244,5	45,2	В рамках проекта продолжают работы по благоустройству парка по ул. Менделеева
			местный бюджет	2 791,7	2 841,7	773,2	-2 068,5	27,2	
			всего	273 437,5	266 858,9	62 444,2	-204 414,7	23,4	
			федеральный бюджет	3 773,6	3 773,6	1 705,6	-2 068,0	45,2	
	Итого по подпрограмме 3:	X	бюджет автономного округа	27 740,8	27 740,8	4 305,6	-23 435,2	15,5	
			местный бюджет	241 923,1	235 344,5	56 433,0	-178 911,5	24,0	
			всего	615 055,7	615 055,7	146 256,0	-468 799,7	23,8	
			федеральный бюджет	3 773,6	3 773,6	1 705,6	-2 068,0	45,2	
	Всего по муниципальной программе:	X	бюджет автономного округа	103 317,2	103 317,2	4 305,6	-99 011,6	4,2	
			местный бюджет	507 964,9	507 964,9	140 244,8	-367 720,1	27,6	
В том числе:									
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности	X	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	10 000,0	10 000,0	0,0	-10 000,0	0,0	X
			всего	10 000,0	10 000,0	0,0	-10 000,0	0,0	X
			федеральный бюджет	3 773,6	3 773,6	1 705,6	-2 068,0	45,2	X
	Прочие расходы	X	бюджет автономного округа	103 317,2	103 317,2	4 305,6	-99 011,6	4,2	X
			местный бюджет	497 964,9	497 964,9	140 244,8	-357 720,1	28,2	X
			всего	605 055,7	605 055,7	146 256,0	-458 799,7	24,2	X
В том числе:									
	Проектная часть		всего	12 485,7	12 535,7	5 154,7	-7 381,0	41,1	X
			федеральный бюджет	3 773,6	3 773,6	1 705,6	-2 068,0	45,2	X
			бюджет автономного округа	5 920,4	5 920,4	2 675,9	-3 244,5	45,2	X

Сисполнитель 4	Управление культуры администрации города Югорска	Бюджет автономного округа		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		местный бюджет	всего							
		1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	-1 500,0	0,0	0,0	X	
				1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	-1 500,0	0,0	X

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Ефимов Р.А. /  Типова Е.В. /  / 7-43-03



(ответственный исполнитель) (ФИО и.о.руководителя) (подпись) (подпись) (телефон) (телефон)

Департамент муниципальной собственности и градостроительства Темлякина Н.В. /  Завидова С.В. /  / 5-00-14


(соисполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (подпись) (телефон) (телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Югорска Семикова В.А. /  Калищева Е.И. /  / 5-00-47

(соисполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (подпись) (телефон) (телефон)

Управление социальной политики администрации г. Югорска Н.И. /  В.В. Сидорова /  / 5-00-24

(соисполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (подпись) (телефон) (телефон)

Управление культуры администрации г. Югорска Семикова А.А. /  Урушева Д.А. /  / 5-00-71

Дата составления отчета 10 июля 2024 года