

**Оценка эффективности
реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы
за 2022 год**

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам							Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
				Фактическое значение за предыдущие годы					2022		Абсолютное значение (факт - план)	Относительное значение, % (факт/план*100%)	
				2017	2018	2019	2020	2021	План	Факт			
1	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	Количество маршрутов ГПТОП	ед.	8	7	8	8	8	8	8	0	0	
		Количество остановочных пунктов ГПТОП	ед.	61	64	64	64	66	61	68	+7	111,5%	Установлены два остановочных пункта по ул. Вавилова, один передан муниципальную собственность по ул. Попова. В 2021 году установлены остановочные пункты по ул. Студенческая и Монтажников, в 2022 году установлены 2 остановочных пункта по ул. Южная
		Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	рейсов /год	24990	23742	32000	33640	37979	23604	30266	+6 662	128,2%	Корректировка расписания маршрутов №5А, №7
		Количество автостанций	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта	Количество парковочных мест	ед.	7 807	7 807	7 807	7 807	7 838	7 597	7 838	+241	103,2%	В 2017 году выполнено устройство парковочных мест при строительстве внутриквартального проезда к жилому комплексу Авалон; автомобильная стоянка по ул. Спортивной, стоянка по ул. Декабристов. В 2021 году - устройство стоянки на 7 машиномест по ул. Уральской, и на 24 места по ул. Кирова

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам						Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)	
				Фактическое значение за предыдущие годы					2022		Абсолютное значение (факт - план)		Относительное значение, % (факт/план*100%)
				2017	2018	2019	2020	2021	План	Факт			
3	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	Протяженность велодорожек	км	0,793	0,793	0,793	0,793	1,931	2,678	1,931	-0,747	72%	Выполнено устройство велосипедной дорожки вдоль ул. Студенческой в 2017 году. Закончены работы по устройству велодорожки в парке по улице Менделеева.
4	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортные средства коммунальных и дорожных служб	Число стоянок большегрузного транспорта	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Число СТО для грузового транспорта	ед.	2	2	3	3	3	0	2	+2	-	Два СТО занимаются ремонтом большегрузных автомобилей
5	Мероприятия по развитию сети дорог города	Протяженность УДС города	км	153	158	172	172	172	159	171	+12	107,5%	Ведется освоение нового микрорайона (19), новые улицы включены в перечень дорог
6	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	Число зарегистрированных ДТП	ДТП/год	411	363	318	270	342	431	273	-158	63,3%	Количество ДТП меньше запланированного, что является хорошим показателем
		Количество светофорных объектов на УДС	ед.	14	14	14	14	14	17	14	-3	82,3%	Средства на устройство новых светофорных объектов в бюджете города Югорска отсутствуют
		Количество внедренных ИТС	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Заместитель главы города - директор ДЖКиСК



Р.А. Ефимов

Исп. начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК
Титова Елена Валерьевна,
Тел. 8(34675)74303