

**Оценка эффективности
реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы
за 2019 год**

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам				Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
				Фактическое значение за предыдущие годы		2019		Абсолютное значение (факт - план)	Относительное значение, % (факт/план*100%)	
				2017	2018	План	Факт			
1	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	Количество маршрутов ГПТОП	ед.	8	7	8	8	0	0	Установлены два остановочных пункта по ул. Вавилова, один передан муниципальную собственность по ул. Попова
		Количество остановочных пунктов ГПТОП	ед.	61	64	61	64	3	104,9	
		Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	рейсов/год	24990	23742	23604	32000	8396	135,57	
		Количество автостанций	ед.	0	0	0	0	0	0	
2	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта	Количество парковочных мест	ед.	7 807	7 807	7 597	7 807	210	102,8	В 2017 году выполнено устройство парковочных мест при строительстве внутриквартального проезда к жилому комплексу Авагон; автомобильная стоянка по ул. Спортивной, стоянка по ул. Декабристов
3	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	Протяженность велодорожек	км	0,793	0,793	2,678	0,793	-1,885	29,6	Выполнено устройство велосипедной дорожки вдоль ул. Студенческой в 2017 году, вдоль ул. Сахарова, Березовая, Магистральная – не выполнено в связи с отсутствием финансирования в бюджете города

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам				Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
				Фактическое значение за предыдущие годы		2019		Абсолютное значение	Относительное значение, %	
				2017	2018	План	Факт	(факт - план)	(факт/план*100%)	
4	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	Число стоянок большегрузного транспорта	ед.	0	0	0	0	0	0	Три СТО занимаются ремонтом большегрузных автомобилей
		Число СТО для грузового транспорта	ед.	2	2	0	3	3	0	
5	Мероприятия по развитию сети дорог города	Протяженность УДС города	км	153	158	157	172	15	109,5	Ведется освоение нового микрорайона (19), новые улицы включены в перечень дорог
6	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	Число зарегистрированных ДТП	ДТП/год	411	363	438	318	-120	72,6	Количество ДТП меньше запланированного, что является хорошим показателем
		Количество светофорных объектов на УДС	ед.	14	14	16	14	-2	87,5	Средства на устройство новых светофорных объектов в бюджете города Югорска отсутствуют
		Количество внедренных ИТС	ед.	0	0	0	0	0	0	



Заместитель главы города – директор ДЖККИСК

В.К. Бандурин

Исп. начальник отдела экономики в строительстве ДЖККИСК
Тимова Елена Валерьевна,
Тел. 8(34675)74303