

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»
по состоянию на 01.01.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды | | | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение | | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового |
|---|--|--------------------|-----------------------------|--|---|----------|----------|--|---|----------------------|----------------------------|---|
| | | | | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | | Абсолютное значение* | Относительное значение, %* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <i>Цель 1 «Обеспечение устойчивого пространственного развития города Югорска»</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства | МП города Югорска | Единиц | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 100,00 | <p>1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 14 и 14а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 30.04.2025.</p> <p>2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5а микрорайонов города Югорска, срок исполнения 31.07.2025.</p> <p>3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5 микрорайона города Югорска, срок исполнения 30.09.2025.</p> <p>4. В связи с предоставлением дополнительной субсидии для подготовки проекта планировки и проекта межевания микрорайона Югорск-2 муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории. Срок исполнения 31.12.2025</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| 2. | Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | ОМС | Кв.м | 29,2 | 28,5 | 29,6 | 29,7 | 29,4 | 30,05 | 0,65 | 102,21 | На 01.01.2026 за 2025 год введены в эксплуатацию: - 2 дома блокированной застройки площадью 204 кв.м; - 145 ИЖС общей площадью 18 449 кв.м; - 2 МКД общей площадью 10 693,4 кв.м. Итого: ввод 2025 - 29 346,4 кв.м Снесено 8,7 тыс. кв.м. Итого: плановый общий жилой фонд - 1 196,1 тыс.кв.м при численности населения 39,8 тыс.чел. План ввода 2025 на конец года в соответствии с гос. программой 20 000 кв.м. жилья выполнен. |
| 2.1. | в том числе введенная в действие за один год | | | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,9 | 0,75 | 0,74 | -0,01 | 98,67 | Показатель 2.1 - выполнение 98,67% в связи с отсутствием ввода 1 запланированного МКД (Мраморная,20 - продление разрешения на строительство на 2026 год) |
| <i>Цель 2 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Югорска»</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | МП города Югорска | Единиц | 37 344 | 30 266 | 37 344 | 38 188 | 58 325 | 55699 | -2 626 | 95,50 | Плановое значение на конец отчетного периода - 58 325 рейсов, отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено невыполнением перевозчиком объемов работ, согласно заключенного контракта по причине поломок автобусов и резервного транспортного средства в исправном состоянии. За невыполнение объема работ начисляются штрафные санкции. |
| <i>Цель 3 «Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения»</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | МП города Югорска | Штук | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | 100,00 | Выполнено благоустройство сквера "Северное сияние" |
| 5. | Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства | МП города Югорска | Единиц. | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 100,00 | Благоустройство дворовых территорий в 2025 году не предусмотрено |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|------|--------|---|
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске | МП города Югорска | Процент | 70,8 | 76,7 | 70,8 | 44,9 | 30 | 68 | 38,0 | 226,67 | Обсуждение и голосование за инициативные проекты; Голосование по выбору территории для озеленения; Трудовые отряды Молодежного центра «Гелиос» вышли на улицы Югорска; Субботники; Рейтинговое голосование за объекты благоустройства в Югорске завершилось; Депутаты Думы Югорска продолжают обходы своих избирательных округов; Югорск определился с выбором; В Центр культуры «Югра-презент» стартовала общегородская проектная сессия по обсуждению благоустройства территории «Северный маршрут» |
| 7. | Доля объектов благоустройства и городского хозяйства, подлежащих содержанию и текущему ремонту, от общего их количества | МП города Югорска | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | |
| 8. | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | МП города Югорска | Единиц. | 1 | 6 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 100,00 | Выполнены работы по обустройству прилегающей территории и общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Декабристов д.10, 3 подъезд), обустройству общего имущества МКД для обеспечения доступности МГН по ул. Мира, д.4 в городе Югорске, обустройству общего имущества МКД для обеспечения доступности МГН по ул.Мира,4, установке дорожного знака по ул. Механизаторов в районе дома №19Б |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---------|-----|-----|-----|----|------|------|---|--------|---|
| 9. | Количество отловленных безнадзорных животных | МП города Югорска | Голов | 59 | 127 | 70 | 61 | 30 | 32 | 2 | 106,67 | Выезды носят заявительный характер и поступают либо от жителей города, либо исходя из рейдовых выездных проверок специалистами ДЖКиСК и заносятся в электронную систему, формируя заявку. В 2025 году количество заявок в электронной системе "ГИС домашние животные" - 138 шт. Регулярно адреса заявок повторяются. Отработаны все заявки, выезды осуществляются в день поступления уведомления в МУП "Югорскэнергогаз", с которым заключается муниципальный контракт. По каждой заявке осуществляется до 2-3 выездов. В случае, если с первого выезда не происходит отлов животного, после 3-его выезда, если животное не обнаружено на указанном адресе и близлежащей территории, заявка закрывается. Это связано с миграцией животных по городу. При отлове каждое животное отправляется в муниципальный приют. |
| 10. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования | МП города Югорска | Процент | 70 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 100,00 | мероприятия проведены в полном объеме |
| 11. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | МП города Югорска | Штук | 192 | 16 | 27 | 27 | 220 | 220 | 0 | 100,00 | мероприятия проведены в полном объеме |
| 12. | Количество утилизированных автомобильных шин | МП города Югорска | Тонн | 192 | 400 | 200 | 50 | 46,2 | 46,2 | 0 | 100,00 | ликвидировано 46,2 тонны шин возле контейнерной площадки по ул. Газовиков/Промышленная, ул. Кольцевая, 1 "Г" |
| 13. | Количество демонтируемых рекламных конструкций | МП города Югорска | Единиц | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" владелец рекламной конструкции, которая установлена без разрешения или истек срок обязан осуществить демонтаж РК в течение 1 месяца со дня выдачи предписания ОМС. Если в установленный срок владелец РК не выполнил указанную обязанность по демонтажу РК, то ОМС выписывает предписание владельцу объекта на котором размещена РК, срок 1 месяц. На данный момент в ДМСиГ невыполненные предписания отсутствуют |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение | | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового |
|------|---|-----------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|--|
| | | | | | Абсолютное значение* | Относительное значение,%* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | <i>Показатель «Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах», единиц</i> | | | | | | |
| 1.1. | Количество перевезенных пассажиров | Тыс. человек | 239,1 | 149,7 | -89,4 | 62,6 | Снижение количества перевезенных пассажиров обусловлено невыполнением перевозчиком ООО "Русское" планового значения "кол-во рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах", За невыполнение объема работ начислялись штрафные санкции, от этого снижалась стоимость контрактов |
| 2. | <i>Показатель «Количество отловленных безнадзорных животных», единиц</i> | | | | | | |
| 2.1. | Количество животных без владельцев, содержащихся в муниципальном приюте | Голов | 5 | 6 | 1 | 120,0 | Фактическое значение отловленных безнадзорных животных за 2025 год - 32 головы. Каждое животное помещается в муниципальный приют и проходит все необходимые ветеринарные процедуры (услуги) и содержится приютом. План перевыполнен из-за фактического поступления заявок в электронной системе "ГИС домашние животные" по которым производятся выезды |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | Отклонение | | |
|--|---|----------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Абсолютное значение (гр.4- гр.3) | Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%) | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" (всего), в том числе: | 663 920,8 | 663 920,8 | 658 336,8 | -5 584,00 | 99,16 | |
| Федеральный бюджет | 94 575,9 | 94 575,9 | 94 575,9 | 0,00 | 100,00 | |
| Бюджет автономного округа | 218 217,4 | 218 217,4 | 217 337,3 | -880,10 | 99,60 | |
| Местный бюджет | 350 918,9 | 350 918,9 | 346 215,0 | -4 703,90 | 98,66 | |
| Иные источники финансирования | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 0,00 | 100,00 | |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 407 845,3 | 407 845,3 | 407 845,3 | 0,0 | 100,0 | В рамках регионального проекта выполнено благоустройство: - сквера "Северное сияние" - прокладка кабельных линий и инженерных сетей, монтаж опор освещения и видеонаблюдения, работы по планировке земельного участка, устройство тротуаров из плитки, устройство гравийных тротуаров, устройство тротуаров с деревянным настилом, устройство бетонных скамеек, устройство амфитеатра, сборка металлоконструкций сцены, устройство травмобезопасного покрытия детской площадки, монтаж МАФ, монтаж модульных санитарных блоков (туалетов), устройство газонов, устройство кафе, монтаж металлоконструкций детской площадки «Башня», монтаж монорельсов. |
| 1.1. Федеральный бюджет | 94 575,9 | 94 575,9 | 94 575,9 | 0,0 | 100,0 | - парка по ул. Менделеева - устройство тротуара 650 кв. м., установка |
| 1.2. Бюджет автономного округа | 210 688,8 | 210 688,8 | 210 688,8 | 0,0 | 100,0 | малых архитектурных форм (урны, скамейки, порола), устройство |
| 1.3. Местный бюджет | 102 580,6 | 102 580,6 | 102 580,6 | 0,0 | 100,0 | освещения входных групп, устройство наружного освещения вдоль тротуаров, установка названия парка на входных группах. |
| 1.4. Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» (всего), в том числе: | 4 493,4 | 4 493,4 | 4 493,4 | 0,0 | 100,0 | Заключено 4 контракта на проекты планировки и межевания 5 (пяти) микрорайонов города Югорская: 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 14 и 14а микрорайонов города Югорская, срок исполнения 30.04.2025 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5а микрорайонов города Югорская, срок исполнения 31.07.2025 3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 5 |
| 2.1. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. Бюджет автономного округа | 4 178,9 | 4 178,9 | 4 178,9 | 0,00 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---|
| 2.3. Местный бюджет | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 0,00 | 100,00 | территориальному планированию и планировке территории микрорайонов города Югорская, срок исполнения 30.09.2025. |
| 2.4. Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4. В связи с предоставлением дополнительной субсидии 1225,00 тыс рублей для подготовки проекта планировки и проекта межевания |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комфортного проживания в городе Югорске» | 174 505,1 | 174 505,1 | 170 841,4 | -3 663,7 | 97,9 | Выполнены работы по устройству контейнерных площадок в районе СНТ Зеленый луг, Соловьиная роща и Вишня, перенос контейнерной площадки в районе дома № 4 по ул. Попова, проектные работы на устройство инженерных сетей и входной группы сквера "Северное сияние", устройство теплой остановки по ул. Железнодорожная в районе здания № 16, снос семи многоквартирных жилых домов по следующим адресам: Монтажников, 3а, Мира, 56, Таежная, 22а, 14, Садовая, 78, 48, Спортивная, 24, выполнены проектные работы, экспертиза, акты о сносе строений, снос автобусной остановки в районе здания №16 по ул. Железнодорожная, нежилых зданий № 12 и 16 в мкр. Югорск-2, нежилого здания ТП 9-13-5 «Торговый центр» 2х400 кВА по ул. Монтажников, разработка проекта организации работ по сносу объектов, устройство пяти детских игровых городков по следующим адресам: Геологов, 13, Мира, 56а, Механизаторов, 9а, Кирова, 10, Попова 4, устройство гостевых автомобильных стояночных мест по ул. Чкалова,7/5, проектные работы по благоустройству прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул. Ленина 10,12,14, благоустройство территории в районе МБОУ «СОШ №5». Работы по текущему содержанию объектов благоустройства оплачиваются по факту. |
| 3.1. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2. Бюджет автономного округа | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 3.3. Местный бюджет | 173 149,9 | 173 149,9 | 169 486,2 | -3 663,7 | 97,9 | |
| 3.4. Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения» | 33 448,4 | 33 448,4 | 33 231,7 | -216,7 | 99,4 | В рамках этого комплекса процессных мероприятий ДЖК и СК заключены муниципальные контракты (далее - МК) на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городе Югорске по маршрутам №1, №2, №4, №5А, №6, №6Б, №7, №7А. За 2025 год произведена оплата по МК за фактически выполненные работы (количество выполненных рейсов) за декабрь 2024, январь-ноябрь 2025. |
| 4.1. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2. Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.3. Местный бюджет | 33 448,4 | 33 448,4 | 33 231,7 | -216,7 | 99,4 | |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» (всего), в том числе: | 26 237,7 | 26 237,7 | 25 617,9 | -619,80 | 97,64 | За счет средств местного бюджета израсходовано 25 409,3 тыс. руб., на перечисление субсидии подведомственному учреждению МАУ "Горлес" из них на: - заработную плату – 10 299,3 тыс. руб.; - начисления выплаты по оплате труда – 2 784,1 тыс. руб.; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда – 56,0 тыс. руб.; - оплату услуг связи и интернета – 42,7 тыс. руб.; - оплату коммунальных услуг – 2 263,6 тыс. руб.; - оплату работ, услуг |
| 5.1. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 5.3 Местный бюджет | 26 029,1 | 26 029,1 | 25 409,3 | -619,80 | 97,62 | коммунальных услуг – 4 203,0 тыс. руб., - оплату работ, услуг по содержанию имущества – 8 010,2 тыс. руб.; - оплату предрейсового медицинского осмотра – 46,9 тыс. руб.; - оплату прочих работ (услуг) – 385,4 тыс. руб.; - приобретение ГСМ – 368,0 тыс. руб.; - приобретение прочих материальных запасов – 307,6 тыс. руб.; - расходы связанные с тушением лесных пожаров - 18,0 тыс.руб;-мягкий инвентарь 49,8 тыс.руб; - исполнение судебных актов 9,4 тыс.руб; -налоги 459,3 тыс.руб; -страхование 9,0 тыс.руб., уборку аварийно-опасных деревьев 300,0 тыс. руб. 208,6 тыс - предпринимательская деятельность Горлеса, (внебюджетные источники) - оплата от ДЖКиСК за выполнение работ по демонтажу новогодних елей в Югорске Горлес оплатил субподрядчику ИП Мачнев В.Н. за выполнение работ по демонтажу новогодних елей в Югорске |
| 5.4 Иные источники финансирования | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 0,0 | 100,00 | |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Демонтаж информационных конструкций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с ФЗ "О рекламе" владелец рекламной конструкции, которая установлена без разрешения или истек срок обязан осуществить демонтаж РК в течение 1месяца со дня выдачи предписания ОМС. Если в установленный срок владелец РК не выполнил указанную обязанность по демонтажу РК, то ОМС выписывает предписание владельцу объекта на котором размещена РК, срок 1 месяц. На данный момент в ДМСиГ невыполненные предписания отсутствуют. |
| 6.1. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.2. Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.3. Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.4. Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными» | 12 121,1 | 12 121,1 | 11 055,3 | -1 065,8 | 91,2 | <p>За счет средств бюджета ХМАО-Югры ДЖК и СК заключены МК на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, включающие отлов животных, их содержание, ветеринарные услуги, произведена выплата за осуществление гос.полномочий. В 2025 году произведена оплата по МК за фактически выполненные работы за январь-ноябрь 2025.</p> <p>Ветеринарной службой ХМАО-Югры выделена субсидия в 2026 году на отлов и содержание 55 голов муниципальных животных (показатель высчитан в соответствии с высокими показателями 2022, 2023, 2024 года), ввиду отсутствия необходимости в таких больших объемах отлова денежные средства не израсходованы. В адрес Ветеринарной службы ХМАО-Югры направлено письмо о возврате неизрасходованных денежных ассигнований по фактическим показателям на 2025 год. В соответствии с усредненным показателем и ввиду отсутствия необходимости отлова большого количества животных в 2026 году по итогам 2025 года выделена годовая субсидия в размере 700 тыс. За счет средств местного бюджета ДЖК и СК заключены МК на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Югорска (содержание животных, переданных в муниципальную собственность), на выполнение работ по содержанию и обслуживанию приюта для безнадзорных и бродячих животных, на утилизацию биологических отходов. По состоянию на 31.12.2025 в муниципальном приюте содержатся 159 муниципальная собака. Произведена оплата за их содержание и кормление за декабрь 2024, январь-ноябрь 2025, произведена оплата за содержание и обслуживание приюта, электроэнергию, утилизацию биологических отходов.</p> |
| 7.1. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7.2. Бюджет автономного округа | 1 873,2 | 1 873,2 | 993,1 | -880,1 | 53,0 | |
| 7.3. Местный бюджет | 10 247,9 | 10 247,9 | 10 062,2 | -185,7 | 98,2 | |
| 7.4. Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» | 5 269,8 | 5 269,8 | 5 251,8 | -18,0 | 99,7 | <p>Выполнены работы по уборке свалок и санитарной очистке территории в городе Югорске (ул.Южная 3 шт, Арантурская, в районе ул. Труда), по уборке свалки и санитарной очистке территории вблизи ул. Калинина, д.64 в городе Югорске, выполнены услуги по сбору, вывозу автомобильных шин с целью их дальнейшей утилизации по ул.</p> |
| 8.1. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8.2. Бюджет автономного округа | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 0,0 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| 8.3. Местный бюджет | 5 148,5 | 5 148,5 | 5 130,5 | -18,0 | 99,7 | <p>целью их дальнейшей утилизации по ул. Газовиков/Промышленная, ул. Кольцевая, 1 "Г" на контейнерных площадках накопления ТКО, выполнены работы по сбору, вывозу и утилизации отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам в городе Югорске по улицам: Арантурская 39, стр. 41, в гордских лесах микрорайона Югорск, -2, в районе ул. Нововятская ,ул. Лермонтова, возле контейнерных площадок накопления ТКО.</p> <p>Приобретены блокноты, вода, мешки для мусора, прочие материальные запасы, шоколад, подарочная продукция на проведение акций: "Чисто побегать", "Экополезная привычка", изготовление баннеров в рамках акции "Спасти и сохранить", приобретение галстук для Юннатов, саженцев яблони, фотобумаги для дипломов, призов, ручек с логотипом акции для проведения компьютерного тестирования "Экоэрудит" , проведение окружного конкурса экологического десткого фестиваля "Экодество" в 2025 году, мероприятия "Эколята Югры", изготовлены информационные баннеры о складировании крупногабаритных отходов на контейнерных площадках ТКО по ул. Газовиков/Промышленная, ул. Кольцевая, 1 "Г"</p> |
| 8.4. Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Наполнение ГИСОГД сведениями об объектах градостроительной деятельности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 9.1 Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9.2 Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9.3 Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9.4 Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |


Исполняющий обязанности заместителя главы
города - директора ДМСиГ
(ответственный исполнитель)

Ермаков А.Ю.
(ФИО руководителя)


(подпись)

Заместитель главы города - директор ДЖКиСК
(соисполнитель)

Ефимов Р.А.
(ФИО руководителя)


(подпись)

Исакова Е.К.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)

7-00-02 (доб.116)
(телефон)