

Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»
по состоянию на 01.07.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1 «Обеспечение устойчивого пространственного развития города Югорска»												

1.	Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства	МП города Югорска	Единиц	5	5	13	5	4	3	-1	75,0	1. Разработано 3 документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 2,4 и 7 микрорайонов города Югорска, срок исполнения 10.02.2026. Контракт исполнен. 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 8, 15 микрорайонов города Югорска и ул. Попова, срок исполнения 01.11.2026. Контракт на исполнении. 3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории Северной промышленной зоны, срок исполнения 01.11.2026. Контракт на исполнении. 4. Муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории "О внесении изменений в Генеральный план города Югорска" находится на стадии заключения. Плановая дата подписания 06.07.2026. Требуется внесение изменений в значение показателя (плановое количество документов к разработке - 8). Изменение количества разрабатываемых документов обусловлено образовавшейся экономией за счет проведения аукционов в электронной форме и дополнительного финансирования по соглашению о предоставлении субсидии
2.	Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего	ОМС	Кв.м	29,2	29,6	29,7	30,1	30,5	30,4	-0,1	99,7	На 31.06.2026 за 2026 год введены в эксплуатацию: - 29 ИЖС и 1 дом блокированной застройки общей площадью 4 697 кв.м; Снесено: 4 076 кв.м. Итого: прогнозируемый жилой фонд за 2 кв. 2026 года - 1 197,6 тыс.кв.м при численности населения 39,4 тыс.чел.
2.1.	в том числе введенная в действие за один год			0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,2	-0,6	25,0	План ввода 2026 на конец года в соответствии с гос. программой 20 000 кв.м. жилья.

Цель 2 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Югорска»

3.	Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах	МП города Югорска	Единиц	37 344	37 344	38 188	55 699	63 900	30 046	-33 854	47,0	Плановое значение на конец отчетного периода - 15 372 рейсов, отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено нарастающим показателем и увеличением количества рейсов по маршруту №5 и №3 с 01.03.2026 (в соответствии с изменением расписания движения общественного транспорта на основании приказа ДЖКиСК от 25.02.2026 №24 и заключением доп.соглашения к действующему МК
Цель 3 «Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения»												
4.	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	МП города Югорска	Штук	12	12	12	13	13	13	0	100,0	В 2026 году продолжается благоустройство парка по ул.Менделеева (7 этап)
5.	Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства	МП города Югорска	Единиц.	117	117	117	117	117	117	0	100,0	Благоустройство дворовых территорий в 2026 году не предусмотрено
6.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске	МП города Югорска	Процент	70,8	70,8	44,9	68,0	30,0	25,5	-4,5	85,1	Проведены следующие мероприятия: обсуждение инициативных проектов, подведение итогов регионального конкурса инициативных проектов, партийный десант в парке им.Д.И.Менделеева, сбор предложений по выбору территорий для благоустройства, которые будут предоставлены на рейтинговое голосование, общегородской субботник, всероссийская акция - субботник на объекте ФКГС, Всероссийская акция «Зелёная весна» и окружная акция «Мой чистый дом – Югра», Обсуждение инициативного проекта
7.	Доля объектов благоустройства и городского хозяйства, подлежащих содержанию и текущему ремонту, от общего их количества	МП города Югорска	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	

8.	Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей)	МП города Югорска	Единиц.	1	7	18	3	3	7	4	233,3	Для обеспечения доступности МГН выполнены работы по обустройству общего имущества и прилег.тер-ии МКД №3А и №72/1 по ул. Садовая; обустройству парковочных мест по ул.Менделеева, 32/1, ул.Мира,55, ул.Никольская,1, ул.Толстого,14; обустройству общего имущества МКД по ул.Толстого, 14 и ул.Студенческая,16 Требуется внесение изменений в значение показателя (плановое количество бъектов - 3). Увеличение показателя в связи с перераспределением средств, запланированных на 1 объект по ул. Ленина, 14 , кв. 29. Высвободившиеся средства направлены на 5 объектов.
9.	Количество отловленных безнадзорных животных	МП города Югорска	Голов	59	70	61	32	30	13	-17	43,3	Выезды носят заявительный характер и поступают либо от жителей города, либо исходя из рейдовых выездных проверок специалистами ДЖКиСК и заносятся в электронную систему, формируя заявку. На период 01.07.2026 количество заявок в электронной системе "ГИС домашние животные" - 36 шт. Адреса заявок могут повторяться. Отработаны все заявки, выезды осуществляются в день поступления уведомления в МУП "Югорскэнергогаз", с которым заключается муниципальный контракт. По каждой заявке осуществляется до 2-3 выездов. В случае, если с первого выезда не происходит отлов животного, после 3-его выезда, если животное не обнаружено на указанном адресе и близлежащей территории, заявка закрывается. Это связано с миграцией животных по городу. При отлове каждое животное отправляется в муниципальный приют.
10.	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования	МП города Югорска	Процент	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	35,0	-35,0	50,0	мероприятия в рамках международной акции "Спаси и сохрани"проведение мероприятий запланированы до конца 3 квартала 2026
11.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	МП города Югорска	Штук	192	27	27	220	192	96	-96,0	50,0	Ликвидировано 96 несанкционированных свалок возле контейнерных площадок накопления ТКО, на земельном участке по ул. Южная, в границах парка по ул. Менделеева
12.	Количество утилизированных автомобильных шин	МП города Югорска	Тонн	192,0	200,0	50,0	46,2	60,0	33,2	-26,8	55,3	Мероприятия запланированы в осенний период

13.	Количество демонтируемых рекламных конструкций	МП города Югорска	Единиц	1	1	0	0	5	0	-5	0,0	В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" владелец рекламной конструкции, которая установлена без разрешения или истек срок обязан осуществить демонтаж РК в течение 1 месяца со дня выдачи предписания ОМС. Если в установленный срок владелец РК не выполнил указанную обязанность по демонтажу РК, то ОМС выписывает предписание владельцу объекта на котором размещена РК, срок 1 месяц. На данный момент в ДМСиГ невыполненные предписания отсутствуют
14.	Количество инициативных проектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурса инициативных проектов, реализующихся и (или) завершенных на территории автономного округа	ГП ХМАО-Югры	Единиц	0	0	0	0	1	0	-1	0,0	Заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной (дворовой) территории, прилегающей к территории многоквартирных домов №3, №5, №5А по улице Никольская и территории МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске - победителя регионального конкурса инициативных проектов. Исполнение запланировано на 3 кв. 2026

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение*	Относительное значение,%*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Показатель «Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах», единиц</i>						
1.1.	Количество перевезенных пассажиров	Тыс. человек	138,4	147,9	9,5	106,9	Увеличение количества перевезенных пассажиров обусловлено изменением маршрутной сети общественного транспорта г. Югорска с 01.01.2026: введение нового маршрута №3 "Менделеева-Школа №2", изменением ранее действующих маршрутов №2 "Авалон-Лицей-Школа №2" и №5 "Снегири-Лайнер-Снегири"
2.	<i>Показатель «Количество отловленных безнадзорных животных», единиц</i>						
2.1.	Количество животных без владельцев, содержащихся в муниципальном приюте	Голов	8	7	-1	87,5	При отлове каждое животное отправляется в муниципальный приют и проходят все соответствующие ветеринарные процедуры. Отклонение значения прокси-показателя в связи с непрогнозируемым отловом и негарантированным отловом по каждой заявке

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" (всего), в том числе:	339 064,3	341 927,3 ✓	87 287,5 ✓	-254 639,8	25,5	
Федеральный бюджет	4 173,8	4 173,8 ✓	349,4 ✓	-3 824,4 ✓	8,4 ✓	
Бюджет автономного округа	21 986,7	24 849,7 ✓	3 424,0 ✓	-21 425,7 ✓	13,8 ✓	
Местный бюджет	312 903,8	312 903,8 ✓	83 514,1 ✓	-229 389,7 ✓	26,7 ✓	
Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	13 068,4	13 068,4	1 053,9	-12 014,5	8,1	В рамках регионального проекта выполняются работы по благоустройству парка по ул. Менделеева (7 этап)
1.1. Федеральный бюджет	4 173,8	4 173,8	349,4	-3 824,4	8,4	
1.2. Бюджет автономного округа	6 528,3	6 528,3	546,4	-5 981,9	8,4	
1.3. Местный бюджет	2 366,3	2 366,3	158,1	-2 208,2	6,7	
1.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» (всего), в том числе:	3 351,8	5 502,4	2 148,9	-3 353,5	39,1	1. Разработано 3 документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 2,4 и 7 микрорайонов города Югорска, срок исполнения 10.02.2026. Контракт исполнен. 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории 8, 15 микрорайонов города Югорска и ул. Попова, срок исполнения 01.11.2026. Контракт на исполнении. 3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории Северной промышленной зоны, срок исполнения 01.11.2026. Контракт на исполнении. 4. Муниципальный контракт на оказание услуг по территориальному планированию и планировке территории "О внесении изменений в Генеральный план города Югорска" находится на стадии заключения. Плановая дата подписания 06.07.2026.
2.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
2.2. Бюджет автономного округа	3 117,2	5 117,2	1 998,4	-3 118,8	39,1	
2.3. Местный бюджет	234,6	385,2	150,4	-234,8	39,0	
2.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
						Требуется внесение изменений в значение показателя (плановое количество документов к разработке - 8). Изменение количества разрабатываемых документов обусловлено образовавшейся экономией за счет проведения аукционов в электронной форме и дополнительного финансирования по соглашению о предоставлении субсидии

3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комфортного проживания в городе Югорске»	179 074,0	156 068,6	29 463,2	-126 605,4	18,9	Заключены контракты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы города Югорска и устройство "теплой" остановки по ул. Спортивная. Выполнены мероприятия по обеспечения доступности МГН и сносу ветхих строений Мира, 48Б, Калинина, 23, Механизаторов, 17, Калинина, 28. Работы по текущему содержанию объектов благоустройства оплачиваются по факту. В рамках КГПМ ДМСиГ заключил 5 муниципальных контрактов (для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) на сумму 3 000,0 тыс.руб. Исполнен контракт на 600,0 тыс.руб. на проведение аналитического, социокультурного исследования центральной части города Югорска. Срок исполнения 2 МК 01.08.2026. Срок исполнения 2 МК - 31.12.2026
3.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2. Бюджет автономного округа	1 355,2	1 355,2	540,8	-814,4	39,9	
3.3. Местный бюджет	177 718,8	154 713,4	28 922,4	-125 791,0	18,7	
3.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Комплекс процессных мероприятий «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения»	40 725,6	62 120,3	27 845,2	-34 275,1	44,8	В рамках этого комплекса процессных мероприятий ДЖК и СК заключен муниципальный контракт (далее - МК) на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городе Югорске по маршрутам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №6Б, №7, №7А. По состоянию на 01.07.2026 произведена оплата по МК за фактически выполненные работы (количество выполненных рейсов) за декабрь 2025, январь - май 2026
4.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.3. Местный бюджет	40 725,6	62 120,3	27 845,2	-34 275,1	44,8	
5. Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» (всего), в том числе:	59 846,3	59 846,3	19 774,9	-40 071,4	33,0	За счет средств местного бюджета на перечисление субсидии подведомственному учреждению МАУ "Горлес" из них на: - заработную плату ; начисления выплаты по оплате труда ; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда ; - оплату услуг связи и интернета ; - оплату коммунальных услуг - ; - оплату работ, услуг по содержанию имущества ; - оплату предрейсового медицинского осмотра ; - оплату прочих работ (услуг) ; - приобретение прочих материальных запасов
5.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3. Местный бюджет	59 846,3	59 846,3	19 774,9	-40 071,4	33,0	
5.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6. Комплекс процессных мероприятий «Демонтаж информационных конструкций» (всего), в том числе:	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с ФЗ "О рекламе" владелец рекламной конструкции, которая установлена без разрешения или истек срок обязан осуществить демонтаж РК в течение 1 месяца со дня выдачи предписания ОМС. Если в установленный срок владелец РК не выполнил указанную обязанность по демонтажу РК, то ОМС выписывает предписание владельцу объекта на котором размещена РК, срок 1 месяц. На данный момент в ДМСиГ невыполненные предписания отсутствуют.
6.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.3. Местный бюджет	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Комплекс процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными»	10 857,7	14 410,1	6 361,1	-8 049,0	44,1	За счет средств бюджета ХМАО-Югры ДЖК и СК заключены МК на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, включающие отлов животных, их содержание, ветеринарные услуги. В отчетном периоде 2026 года произведена оплата по МК за фактически выполненные работы за декабрь 2025- май 2026. За счет средств местного бюджета ДЖК и СК заключены МК на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Югорска (содержание животных, переданных в муниципальную собственность), на выполнение работ по содержанию и обслуживанию приюта для безнадзорных и бродячих животных, электроснабжение приюта, на утилизацию биологических отходов. По состоянию на 01.07.2026 в муниципальном приюте содержатся 170 муниципальных собак. По состоянию на 01.07.2026 произведена оплата за содержание и кормление муниципальных собак за декабрь 2025 - май 2026, произведена оплата за содержание и обслуживание приюта за декабрь 2025-май 2026, электроэнергию, утилизацию биологических отходов.
7.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2. Бюджет автономного округа	857,7	1 720,7	327,4	-1 393,3	19,0	
7.3. Местный бюджет	10 000,0	12 689,4	6 033,7	-6 655,7	47,5	
7.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8. Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»	6 928,3	5 749,2	611,0	-5 138,2	10,6	Ликвидировано 96 несакционированных свалок возле контейнерных площадок накопления ТКО, на земельном участке по ул. Южная, в границах парка по ул. Менделеева
8.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.2. Бюджет автономного округа	128,3	128,3	11,0	-117,3	8,6	
8.3. Местный бюджет	6 800,0	5 620,9	600,0	-5 020,9	10,7	
8.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9. Комплекс процессных мероприятий «Наполнение ГИСОГД сведениями об объектах градостроительной деятельности»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
9.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.3. Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.4. Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10. Региональный проект "Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив"	25 162,2	25 162,2	29,4	-25 132,8	0,1	Заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной (дворовой) территории, прилегающей к территории многоквартирных домов №3, №5, №5А по улице Никольская и территории МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске - победителя регионального конкурса инициативных
10.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

10.2 Бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	0,0	-10 000,0	0,0	проектов. Оплата по факту исполнения.
10.3 Местный бюджет	15 162,2	15 162,2	29,4	-15 132,8	0,2	
10.4 Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Заместитель главы
города - директор ДМСиГ
(ответственный исполнитель)

Котелкина Ю.В.
(ФИО руководителя)



(подпись)

Исакова Е.К.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)



(подпись)

7-00-02 (доб.116)
(телефон)