

Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 30 сентября 2021 года

«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды	Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
					2020 год	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах ¹	ДЖКиСК	шт.	24 082,00	33 640,00	24 082,00	28 276,00	4 194,00	117,42	В связи с увеличением количества рейсов маршрута 5А (по поручению Губернатора)
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения ¹	ДЖКиСК	км.	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ¹	ДЖКиСК	км.	7,631	0,31	2,00	0,00	-2,00	0,00	Муниципальные контракты на ремонт покрытия автомобильных дорог в городе Югорске заключены. Работы в стадии завершения. Оплата будет производиться по мере поступления документов от Подрядной организации.
4	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям ¹	ДЖКиСК	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
5	Общее количество дорожно-транспортных происшествий ²	ДЖКиСК	шт.	411,00	270,00	289,00	232,00	80,00	80,28	

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды	Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
						2020 год	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
6	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ²	ДЖКиСК	шт.	30,00	21,00	18,00	10,00	5,00	55,56	
7	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних ²	ДЖКиСК	шт.	7,00	7,00	4,00	2,00	-2,00	50,00	
8	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях ²	ДЖКиСК	чел.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях ²	ДЖКиСК	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях ²	ДЖКиСК	чел.	42,00	18,00	27,00	11,00	5,00	40,74	
11	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях ²	ДЖКиСК	чел.	7,00	7,00	4,00	2,00	-2,00	50,00	
12	Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий ²	ДЖКиСК	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
13	Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства*3	ДЖКиСК	шт.	110,00	112,00	116,00	115,00	-1,00	99,14	Завершено благоустройство трех дворовых территорий по следующим адресам: ул. Свердловская, д.6, ул. Железнодорожная, д.29,31 и ул. Таежная, д.18А. Работы по благоустройству дворовой территории по ул. Никольская, д.7,9,9А бюджет завершено в октябре месяце.
			кв.м.	703 271,00	710 764,00	714 832,00	713 654,00	-1 178,00	99,84	

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды		Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
					2020 год	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
14	Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования*3	ДЖКиСК	шт.	11,00	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00		
			кв.м.	152 174,00	154 813,00	154 813,00	154 813,00	0,00	100,00		
15	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске*3	ДЖКиСК	%	6,40	16,86	15,00	28,90	13,90	192,67	Выполнены следующие мероприятия: публикации в СМИ и соц.сетях материалов, касающихся благоустройства города; Голосование на федеральной платформе за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году; региональный конкурс инициативных проектов; Обсуждение проекта "Благоустройство территории общего пользования возле духовно-просветительского центра города Югорска"; заседание общественной комиссии; Обсуждение заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2022-2023 годов с объектом "Парк по ул.Менделеева в городе Югорске"; Обсуждение концепции парка по ул. Менделеева.	
16	Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества	ДЖКиСК	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
17	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных	ДЖКиСК	шт.	600,00	212,00	300,00	163,00	-137,00	54,33	Количество фактически отловленных безнадзорных и бродячих животных, в том числе и по обращениям жителей	

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды		Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
					2020 год	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
	Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы **								78,82		

** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Валиурова О.С. /  / Титова Елена Валерьевна /  / 7-43-03
 (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи
 (соисполнитель 1)  / Абросимов Андрей Анатольевич /  / 5-00-85
 (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)

Дата составления отчета 6 октября 2021 года

Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК  (Титова Елена Валерьевна)
 (подпись) (ФИО)

Исполнитель: Титова Елена Валерьевна,
 начальник ОЭС ДЖКиСК,
 Телефон: 8(34675)7-43-03