

**Оценка эффективности
реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы
за 2017 год**

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам		Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
				2017	2017	Абсолютное значение	Относительное значение, %	
1	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	Количество маршрутов ПТПОП	ед.	8	8	0	100	Для перевозки пассажиров на Зеленоую зону было продлено время перевозок до конца года
		Количество остановочных пунктов ПТПОП	ед.	61	61	0	100	
		Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальные маршрутах	рейсов/год	23604	24990	1386	105,9	
		Количество автостанций	ед.	0	0	0	0	Выполнено устройство парковочных мест при строительстве внутриквартального проезда к жилому комплексу Авалон;; автомобильная стоянка по ул. Спортивной, стоянка по ул. Декабристов
2	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта	Количество парковочных мест	ед.	7 597	7 807	210	102,8	Выполнено устройство велосипедной дорожки вдоль ул. Студенческой
3	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	Протяженность велодорожек	км	0,453	0,793	0,340	175,1	

№	Наименование мероприятий	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя по годам		Отклонение		Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
				2017	2017	Абсолютное значение	Относительное значение, %	
4	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;	Число стоянок большегрузного транспорта	ед.	План	Факт	(факт - план)	(факт/план*100%)	Два СТО занимают ремонтном большегрузных автомобилей
				0	0	0	0	
5	Мероприятия по развитию сети дорог города	Протяженность УДС города	км	План	Факт	(факт - план)	(факт/план*100%)	Количество ДТП меньше запланированного, что является хорошим показателем
				153	153	0	100	
6	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	Количество зарегистрированных ДТП	ДТП/год	План	Факт	(факт - план)	(факт/план*100%)	Выполнено устройство 2 светофоров по ул. Попова-Механизаторов, по ул. Менделеева-Магистральная
				453	411	-42	90,7	
		Количество внедренных ИТС	ед.	План	Факт	(факт - план)	(факт/план*100%)	
				0	0	0	0	



Заместитель главы города – директор ДЖКИСК

В.К. Бангурин

Исп. начальник отдела экономики в строительстве ДЖКИСК
 Литова Елена Валерьевна,
 Тел. 8(34675)74303