

**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы  
«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»  
за 2020 год**

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 258 503,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 293,8 тыс. рублей, средства округа – 17 191,8 тыс. рублей, местные средства – 238 017,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года освоено 256 961,0 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 293,8 тыс. рублей, средства округа – 16 783,3 тыс. рублей и средства местного бюджета – 236 884,0 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 99,4%.

тыс. рублей

Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение	
					Абсолютное значение	Относительное значение
	<b>Всего</b>	<b>258 503,1</b>	<b>258 503,1</b>	<b>256 961,1</b>	<b>-1 542,0</b>	<b>99,4</b>
Всего по муниципальной программе:	Федеральный бюджет	3 293,8	3 293,8	3 293,8	0,0	100,0
	Бюджет автономного округа	17 191,8	17 191,8	16 783,3	-408,5	97,6
	Местный бюджет	238 017,5	238 017,5	236 884,0	-1 133,5	99,5

Программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»;
2. Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
3. Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды».

**Подпрограмма 1: Развитие сети автомобильных дорог и транспорта.**

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 141 285,9 тыс. рублей, в том числе средства округа – 7 005,0 тыс. рублей, местные средства – 134 280,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года освоено 140 341,1 тыс. рублей, в том числе средства округа – 7 005,0 тыс. рублей, местные средства – 133 336,1 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 99,3%.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1) мероприятие 1.1. «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения».

В 2020 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 12 870,0 тыс. рублей, из них освоено 12 678 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 98,5%.

В 2020 году пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории города Югорска выполнялись по 8 городским муниципальным маршрутам регулярного сообщения, из них 5 маршрутов по регулируемым тарифам и 3 по нерегулируемым.

Муниципальные маршруты по регулируемым тарифам:

- №5 «А» «Финский комплекс» - 16 мкр – «Экспоцентр»
- № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;
- № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;
- № 7 «Зеленая зона – Лайнер - Школа № 2»
- № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс»

Перевозки по муниципальным маршрутам № 5 «А», 6, 7, 7 «А» осуществлялись индивидуальным предпринимателем Бургутовым Д.Н. (г. Советский), по маршруту № 6 «Б» - индивидуальным предпринимателем Стахеевым Д.А. (г. Советский).

Маршруты по нерегулируемым тарифам:

- № 1 «Авалон – Школа №2»;
- № 2 «Школа № 6 – Школа № 2»;
- № 4 «Школа №2 - Зеленая зона».

Перевозки осуществлялись индивидуальным предпринимателем Стахеевым Д.А. (г. Советский).

В 2020 году отбор Перевозчика по регулируемым тарифам производился путем осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, но не превышающих объема услуг, подлежащих оказанию в соответствии с контрактом, по цене единицы услуги. За единицу услуги принята стоимость одного рейса. Оплата услуг по перевозке пассажиров по основным социально - значимым маршрутам позволяет компенсировать убытки предприятия и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность пассажирских перевозок.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 1) муниципальной программы в 2020 году:

количество рейсов для перевозки пассажиров – 24 082 шт. - плановое значение, фактическое значение - 33 640 шт. рейсов, по причине увеличения движения маршрутного транспорта в сторону Зеленой зоны и открытия нового маршрута 7 «А» на основании обращений жителей города Югорска.

2) мероприятие 1.2. «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности».

В 2020 году мероприятие не реализовывалось, реализация мероприятия запланирована с 2023 года.

3) мероприятие 1.3. «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения».

На реализацию данного мероприятия направлены средства в сумме 16 927,0 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа – 7 005,0 тыс. рублей. Освоено по состоянию на 31.12.2020 года – 16 295,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 9 290,9 тыс. рублей и из окружного бюджета – 7 005,0 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 95,8%.

За счет указанных средств оплачены:

1) выполненные работы по заключенному контракту на разработку рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Улица Студенческая - Улица Декабристов в городе Югорске» в размере 2 100,0 тыс. рублей из местного бюджета. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-061369-2020 от 03.12.2020 года и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.

2) выполненные работы по заключенному контракту на ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Железнодорожная (от ул. Механизаторов до ул. Торговая) в городе Югорске в сумме 7 373,8 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета автономного округа в размере 7 005,0 тыс. рублей и средств местного бюджета в размере 368,8 тыс. рублей. Протяженность участка составляет 0,305 км.

Средства из бюджета автономного округа выделены из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на основании постановления правительства ХМАО-Югры от 28.12.2020 № 823-рп на оплату затрат, связанных с завершением строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3) выполненные работы по ямочному ремонту дорог с твердым покрытием в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Общая площадь ремонта в 2020 году составила 2 335 кв. метров дорожного полотна.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 3) муниципальной программы в 2020 году:

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, фактическое значение составляет 0,31 км., что соответствует плановому значению по показателю.

Соисполнителем программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) средства местного бюджета в размере 1 822,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме. Средства направлены на возмещение за изымаемые объекты недвижимости для муниципальных нужд (Постановление администрации города Югорска от 07.06.2017 №1342, соглашение от 24.04.2020, акт от 23.09.2020).

4) мероприятие 1.4. «Текущее содержание городских дорог».

На реализацию данного мероприятия направлены средства из местного бюджета в сумме 111 488,9 тыс. рублей. Расходы на содержание городских дорог в 2020 году исполнены в сумме 111 367,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 99,9%.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1) Текущее содержание дорог на сумму 91 357,2 тыс. рублей.

Выделенный объем средств позволил:

- содержать в нормативном состоянии 171,9 км. уличной дорожной сети;
- нанести дорожную разметку краской - 15 179,0 кв.м;
- установить дорожные знаки в количестве 31 шт.;
- выполнить окрашивание бордюрного камня площадью 4 667,3 кв.м.
- содержать светофорные объекты в количестве 24 шт., из них: регулируемые перекрестки - 12 объектов по 4 светофора; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта по 2 светофора; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.

2) Противоаварийные мероприятия на сумму 4 599,2 тыс. рублей - проведены противоаварийные мероприятия в весенний период (вывоз снега - 163,37 т., откачка воды 147,51 тыс. м<sup>3</sup>).

3) Обеспечение безопасности дорожного движения на сумму 6 359,9 тыс. рублей - выполнены работы по приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями новых национальных стандартов.

Оплачены работы в размере 4 505,7 тыс. рублей по заключенному контракту 2019 года, выполнены работы по установке ограждений, установке консолей, перенавеске светофоров в количестве 263 секций.

А также выполнены и оплачены работы на сумму 1 854,2 тыс. рублей по нанесению дорожной разметки холодным пластиком с предварительным фрезерованием дорожного полотна общей площадью 397,0 кв.м. Места выполнения работ: ул. Мира, 6 СОШ №3; ул. Ермака, 7 СОШ №6; ул. Ленина, 24 Лицей им. Г.Ф.Атякшева; ул. Мира, 85 СОШ №2; ул. 40 лет Победы «Детская школа искусств»; перекресток ул. Ленина - 40 лет Победы; ул. Менделеева, 51 детский сад «Светлячок»; ул. Чкалова, 1 детский сад «Гусельки»; ул. Менделеева, 36 СОШ № 6; ул. В.Лопатиной, 4 детский сад «Радуга»; ул. Таежна, 27 детский сад «Белоснежка».

4) Грейдирование дорог на сумму 1 100,0 тыс. рублей - выполнено грейдирование на площади 1 313 749 кв. м.

5) Оплата оказанных услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию городских дорог на сумму 4 223,2 тыс. рублей.

6) Оплачены работы по санитарно-профилактической обработке (дезинфекции) улично-дорожной сети города Югорска на сумму 3 727,7 тыс. рублей. Средства из местного бюджета выделены на основании постановления администрации города Югорска от 21.07.2020 № 977 «О проведении мероприятий по санитарно-профилактической обработке (дезинфекции) улично-дорожной сети и общественной инфраструктуры». Средства направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Реализация данного мероприятия позволила поддержать автомобильные дороги общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями на 100%, что соответствует целевому показателю (№ 4) муниципальной программы.

**Подпрограмма 2: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.**

В отчетном году мероприятие с привлечением средств бюджета города Югорска не реализовывалось, реализация мероприятия запланирована с 2023 года.

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия без привлечения средств местного бюджета. Ежемесячно проводится анализ дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания по видам ДТП, времени и местам их совершения.

Администрацией города Югорска проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах, а также заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Благодаря им, выполнены целевые показатели (№5-6, №8-10, №12) по муниципальной программе.

Целевой показатель № 7, количество ДТП с участием несовершеннолетних превышает плановое значение, 5 шт, фактическое значение – 7 шт.

Целевой показатель № 11, число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, превышает плановое значение, 5 шт., фактическое значение составило 7 шт. Значения по данным показателям указываются фактически и невозможно спрогнозировать.

### **Подпрограмма 3: Формирование комфортной городской среды.**

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 117 217,2 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 293,8 тыс. рублей, средства автономного округа – 10 186,8 тыс. рублей, местные средства – 103 736,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года освоено 116 619,9 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 293,8 тыс. рублей, средства автономного округа – 9 778,3 тыс. рублей и средства местного бюджета – 103 547,9 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 99,5 %.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1) мероприятие 3.1. «Выполнение работ по благоустройству».

В 2020 году предусмотрены средства из местного бюджета в сумме 15 659,5 тыс. рублей. Освоено на 31.12.2020 г. – 15 659,4 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100 %.

За счет указанных средств выполнено:

- изготовление и монтаж мемориальных плит на объекте «Мемориал Защитникам отечества и первопроходцам земли Югорской» в сумме 999,6 тыс. рублей;
- изготовление листовок «Раздельный сбор отходов» на сумму 30,0 тыс. рублей;
- проведена проверка сметной стоимости строительства объекта «Парк по ул. Менделеева в г. Югорске» в сумме 24,0 тыс. рублей;
- изготовление паспорта объекта «Благоустройство Мемориала Защитникам отечества и первопроходцам земли Югорской в городе Югорске» на сумму 11,6 тыс. рублей;
- аэросъемка общественных территорий города Югорска на сумму 20,4 тыс. рублей;
- работы по разработке дизайн - проектов по объектам: «Благоустройство территории жилого дома № 18 «А» по улице Таежная в городе Югорске» и «Благоустройство территории жилого дома № 6 по улице Свердлова в городе Югорске» на сумму 100,0 тыс. рублей;
- работы, выполненные в 2019 году по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретению и установке контейнеров в сумме 8 660,7 тыс. рублей. Дополнительно установлена контейнерная площадка по адресу: ул. Кирова,10 и заменена на модульную контейнерная площадка в Югорске-2;
- работы по установке контейнерной площадки по ул. Декабристов (возле жилого дома №8) городе Югорске на сумму 313,1тыс. рублей;
- работы по благоустройству территорий в соответствии с наказами избирателей депутатам Думы города Югорска на общую сумму 5 000,0 тыс. рублей, такие как:
  - тротуары по пер. Школьный (от ул. Менделеева до ул. Песчаная), по ул. Заводская (от ул. Студенческая до магазина "Хлебный Мир"), по ул. Никольская (от ж/д №7 до ж/д №11), по ул. Свердлова,8; по ул. Газовиков,3 и 2/1, по ул. Таежная (от ж/д №16/1 до ул. Гастелло), по ул. Мичурина, Транспортная;
  - устройство ограждения по ул. Свердлова,8;
  - устройство детских игровых площадок в д/с «Чебурашка», на территории ж/д №16 по ул. Мира, в центральной части микрорайона Югорск-2;

- проектно-изыскательские работы для устройства спортивной площадки Лицея им. Г.Ф. Атякшева;
- устройство островка безопасности на перекрестке ул. Лесозаготовителей-Кирова;
- отсыпка территории стоянки по ул. Кирова (возле жилого дома Лесозаготовителей,9).

Соисполнитель программы - Управление социальной политики администрации города Югорска. Средства местного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей были передвинуты с мероприятия «Реализация наказов избирателей депутатам Думы г. Югорска» для передачи в МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» на дооборудование детской площадки по ул. Чкалова. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

#### 2) мероприятие 3.2. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных».

В 2020 году на данные цели из бюджета автономного округа направлены средства субвенции в размере 2 283,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета затрачено 461,6 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 84,5 %.

Расходы произведены за фактически выполненные работы в рамках заключенного муниципального контракта по обращению с животными (срок выполнения работ - с 25.02.2020 - 31.10.2020). В виду отсутствия потенциальных участников на выполнение работ по обращению с животными без владельцев до конца 2020 года торги не состоялись. В связи, с чем выделенные средства освоены не в полном объеме.

В рамках данного мероприятия осуществляется отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных и бродячих домашних животных осуществляется в соответствии с законодательством РФ, законодательством ХМАО-Югры, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 23.07.2001 № 366-п «Об утверждении «Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других организационных мероприятий».

Оплата по мероприятию «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенному муниципальному контракту.

По данному мероприятию реализуется выполнение целевого показателя (№17) муниципальной программы в 2020 году:

плановое значение показателя - 395 шт. отловленных безнадзорных и бродячих животных, фактическое значение составило 212 шт. Неисполнение планового значения, в виду отсутствия подрядной организации на выполнения работ по обращения с животными без владельцев в период с 01.11.2020-31.12.2020 г.

Соисполнитель программы - Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, реализует средства окружного бюджета в размере 63,2 тыс. рублей, которые направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных.

#### 3) мероприятие 3.3. «Информирование населения о благоустройстве».

В отчетном году мероприятие не реализовывалось, реализация мероприятия запланирована с 2023 года.

#### 4) мероприятие 3.4. «Демонтаж информационных конструкций».

Соисполнителю программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) в 2020 году мероприятие не реализовывалось, реализация мероприятия запланирована с 2023 года.

5) мероприятие 3.5. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства».

В 2020 году предусмотрены средства в объеме 84 831,4 тыс. рублей, в том числе средства округа – 2 751,1 тыс. рублей. На 31.12.2020 год освоено средств из местного бюджета в размере 81 908,9 тыс. рублей. Средства окружного бюджета исполнены на 100 %. Исполнение по мероприятию от плана составляет 99,8 %.

Средства в рамках мероприятия направлены на обеспечение содержания объектов благоустройства города. За счет указанных средств проводились мероприятия, направленные на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, содержание кладбищ, снос ветхих строений, ремонт и содержание объектов благоустройства, оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию объектов благоустройства и санитарно-профилактическую обработку (дезинфекцию) общественной инфраструктуры города Югорска.

Средства из местного бюджета выделены в размере 1 843,1 тыс. рублей на основании постановления администрации города Югорска от 21.07.2020 № 977 «О проведении мероприятий по санитарно-профилактической обработке (дезинфекции) улично-дорожной сети и общественной инфраструктуры». Средства направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оплата по мероприятию «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенных муниципальных контрактов.

На территории города Югорска обслуживаются следующие объекты благоустройства: памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска; городской пруд, подземный переход; городские площади: фонтанная площадь; территория возле бюста П.В. Попову, памятник В.И. Ленину, памятник Сергию Радонежскому; между муниципальным автономным учреждением «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный)+новое благоустройство территории, между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки на ул. Газовиков, ул. Кольцевой и в Югорске-2, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты.

Проводятся такие мероприятия, как:

- поддержание в надлежащем состоянии городских кладбищ;
- озеленение города, включает в себя следующие работы:
  - посадка и уход за 118 345 корнями однолетней и многолетней рассады цветов на площади 3 815 тыс. м<sup>2</sup>;
  - уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) – 213,093 тыс. м<sup>2</sup>;
  - скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям;
  - уход за саженцами 234 деревьев и кустарников, подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями, уход за альпийскими горками.
- поддержание в надлежащем техническом состоянии уличного освещения (протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 149,577 км, количество опор - 4 304 шт., светильников наружного освещения - 4 980 шт., приборов учета потребляемой электроэнергии - 94 шт.);
- дополнительно установлено 29 урн и 17 скамеек;
- заменены на новые 41 шт. ограждений и произведен ремонт металлических ограждений площадью 7,1 м<sup>2</sup>;
- дополнительная установка малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках (ул. Ермака,5; ул. Менделеева, 32/1; ул. Никольская, 9 «А»; ул. Калинина, 23; ул. Свердлова, 6; ул. Таежная, 12/4; ул. Кирова, 10; ул. Титова, 9; ул. Титова, 12-16; район

Югорск-2, д.4-5). А также ремонтные работы МАФ по следующим адресам: ул. Мира,18; ул. Толстого, 12-16; ул. Мира,9; ул. Титова, 11.

- текущий ремонт скульптурно - декоративных композиций: «Паровоз», мемориал «Машина»; «Вертолет».

- текущий ремонт малых архитектурных форм: тележка; колодец; мельница; шары; Башня; скульптурно - декоративной композиции «Стелла любви».

- на протяжении всего года поддержание в надлежащем состоянии малых архитектурных форм (баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, символы города Югорска на фонтанной площади, «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5 школы, «Лошади», «Олени», «Мельница», скульптурно-декоративные композиции: «Вертолёт», «Паровоз» «Машина», «Самолет Як-40»).

Проводится уборка и вывоз мусора, очистка от снега в зимний период с вывозом снега, текущий ремонт объектов по необходимости.

- разработка проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства (аварийного жилья) и проверка достоверности определения сметной стоимости сноса объекта "Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства (аварийного жилья) в городе Югорске. Всего в 2020 году произведен снос 9 ветхих жилых домов, по следующим адресам: ул. Дружбы Народов, дом 7, ул. Менделеева, дом 33, ул. Садовая, дом 52, ул. Таежная, дом 29/2, ул. Киевская, дом 14, ул. Менделеева, дом 29, ул. Монтажников, дом 18, ул. Клары Цеткин, дом 1 и Лесозаготовителей, дом 36 в городе Югорске.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 16) муниципальной программы в 2020 году:

- сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества – 100%.

**Структура расходов на исполнение мероприятия  
«Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске» на 2020 год**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов, мероприятий	Источники финансирования	Предельные ассигнования на 2020 год (бюджет)	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение	
					Абсолютное значение	Относительное значение, %
		<b>Всего</b>	<b>80 306,2</b>	<b>80 134,8</b>	<b>-171,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>Мероприятие 3.5. "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске"</b>	Бюджет автономного округа	1 395,9	1 395,9	0,0	100,0
		Местный бюджет	78 910,3	78 738,9	-171,4	99,8
<b>в том числе, по статьям расходов:</b>						
<b>1</b>	Освещение улиц города, в том числе:	Местный бюджет	<b>26 648,0</b>	<b>26 648,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
1.1.	уличное освещение - поставка электрической энергии	Местный бюджет	21 966,7	21 966,7	0,0	100,0
1.2.	уличное освещение-содержание	Местный бюджет	4 681,3	4 681,3	0,0	100,0
<b>2</b>	Озеленение города	Местный бюджет	10 463,5	10 433,5	-30,0	99,7

3	Содержание городских кладбищ	Местный бюджет	3 832,0	3 832,0	0,0	100,0
4	Содержание памятника-мемориала	Местный бюджет	410,1	410,1	0,0	100,0
5	Содержание подземного перехода	Местный бюджет	833,0	731,4	-101,6	87,8
6	Содержание городских площадей	Местный бюджет	8 574,5	8 548,7	-25,8	99,7
7	Содержание городского пруда	Местный бюджет	2 245,9	2 245,9	0,0	100,0
8	Содержание и ремонт детских и спортивных площадок	Местный бюджет	4 544,0	4 530,0	-14,0	99,7
9	Содержание пожарных водоемов	Местный бюджет	326,2	326,2	0,0	100,0
10	Содержание пожарных гидрантов	Местный бюджет	1 500,0	1 500,0	0,0	100,0
11	Содержание малых архитектурных форм	Местный бюджет	1 254,7	1 254,7	0,0	100,0
12	Содержание автобусных остановок	Местный бюджет	1 282,0	1 282,0	0,0	100,0
13	Содержание контейнерных площадок	Местный бюджет	10 471,1	10 471,1	0,0	100,0
14	Снос ветхих строений	Бюджет автономного округа	1 395,9	1 395,9	0,0	100,0
		Местный бюджет	1 601,9	1 601,9	0,0	100,0
15	Содержание скульптурно-декоративных композиций	Местный бюджет	150,0	150,0	0,0	100,0
16	Оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию объектов благоустройства	Местный бюджет	2 930,3	2 930,3	0,0	100,0
17	Санитарно-профилактическая обработка (дезинфекция) общественной инфраструктуры города Югорска	Местный бюджет	1 843,1	1 843,1	0,0	100,0

Низкое исполнение по мероприятию «Содержание подземного перехода», 87,8%, обусловлено невозможностью ремонта подъемной платформы в связи с отсутствием на рынке комплектующих.

Соисполнителем программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) произведена оплата за выполненные работы по озеленению города, уборке аварийно-опасных деревьев и формированию крон



деревьев, устройству ледового городка, установке (приобретению) и демонтажу елок, гирлянд и новогодней иллюминации из средств местного бюджета на общую сумму 3 170,0 тыс. рублей.

Соисполнителем программы (Управление социальной политики администрации города Югорска) произведена оплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации мест общего пользования. Работы выполнены и оплачены за счет средств окружного бюджета в полном объеме на сумму 1 321,2 тыс. рублей.

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) средства из окружного бюджета в размере 34,0 тыс. рублей исполнены на 100 %. Направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: акарицидной обработки и барьерной дератизации.

б) мероприятие 3.6. «Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрены средства в сумме 13 980,8 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 293,8 тыс. рублей, средства округа – 5 151,8 тыс. рублей, местные средства – 5 535,2 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 года освоено 13 980,6 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 3 293,8 тыс. рублей, средства автономного округа – 5 151,8 тыс. рублей, местные средства – 5 535,0 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 100,0%.

**Структура расходов на исполнение мероприятия  
«Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на  
2020 год**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов, мероприятий	Источники финансирования	Предельные ассигнования на 2020 год (бюджет)	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение	
					Абсолютное значение	Относительное значение, %
		<b>Всего</b>	<b>13 980,8</b>	<b>13 980,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>100</b>
	<b>Мероприятие 3.6. "Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»"</b>	Федеральный бюджет	3 293,8	3 293,8	0,0	100
		Бюджет автономного округа	5 151,8	5 151,8	0,0	100
		Местный бюджет	5 535,2	5 535,0	-0,2	100
		<b>Всего</b>	<b>13 980,8</b>	<b>13 980,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>100</b>
<b>в том числе, по статьям расходов:</b>						
1	<b>Благоустройство общественных территорий (Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»</b>	Федеральный бюджет	3 293,8	3 293,8	0,0	100,0
		Бюджет автономного округа	5 151,8	5 151,8	0,0	100,0
		Местный бюджет	1 600,3	1 600,2	-0,1	100,0
		<b>Всего</b>	<b>10 045,9</b>	<b>10 045,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>100,0</b>
2	<b>Благоустройство дворовой территории по ул. Попова, 4,4а,6,8</b>	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	3 934,9	3 934,8	-0,1	100,0
		<b>Всего</b>	<b>3 934,9</b>	<b>3 934,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>100,0</b>

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение трех целевых показателей муниципальной программы (№13, 14, 15) в 2020 году:

№	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации программы	Отчетный период		Отклонение	
				Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %
						(гр.9- гр.8)	(гр.9/ гр.8*100%)
1	2	4	5	8	9	10	11
13	Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства	шт.	110	112	112	0	100
		кв.м.	703 271	710 764	710 764	0	100
14	Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	шт.	11	12	12	0	100
		кв.м.	152 174	152 813	154 813	0	100
15	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске	%	6,4	12	16,86	4,86	140,50

По показателю (№13,14) планируемое значение равно 0,5 шт. (объект), фактическое значение равно 0,5 шт. (объект). В рамках данного проекта в 2019-2020 году проводились работы по благоустройству территории мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской».

В результате город получил благоустроенную территорию общей площадью 5 277 кв.м., в том числе: фонтан; обновленный постамент самолета; пешеходный тротуар – 3 7131 кв.м.; наружное освещение – 47 светильников; озеленение – 746 кв.м.; МАФы – 26 скамеек, в том числе 2 перголы «Мечта», 14 урн; 2 велопарковки.

Работы завершены, торжественное открытие объекта состоялось 23 октября 2020 года. Объект был открыт главой города Югорска А.В. Бородкиным в присутствии жителей города, представителей политической партии Российской Федерации «Единая Россия» и средств массовой информации.

По показателю (№ 15) на 2020 год планируемое значение равно 12%, по факту 16,86%. Для достижения данного показателя выполнены следующие мероприятия: публикации в СМИ материалов, касающихся благоустройства города. Проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Прием предложений по выбору территории для участия во Всероссийском Конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. На выявление потребности жителей города Югорска в благоустройстве выбранной территории парка по улице Менделеева был организован прием предложений по выбору мероприятий и функций общественной территории. Для дальнейшего обсуждения парка по ул. Менделеева с учетом собранных комментариев и предложений провели проектный семинар в рамках подготовки заявки к Конкурсу. А также проведено анкетирование и опросы по телефонной связи жителей города Югорска, с целью выявления основных потребностей и пожеланий по благоустраиваемой территории.

**Заместитель главы города -  
Директор ДЖКиСК**

**В.К. Бандурин**

Исполнитель: Заместитель начальника ОЭС ДЖКиСК,  
Сметанина Екатерина Николаевна,  
Тел.: 7-43-03