

Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 13 января 2017 года

Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

(ответственный исполнитель)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | | Результаты реализации муниципальной программы |
|--|---|---|---------------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" | | | | | | | | | |
| Задача 1. Своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (показатель 1) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Местный бюджет | 461,21 | 461,21 | 461,21 | 0,00 | 100% | Денежные средства перечислены Югорскому фонду капитального ремонта в соответствии с договором от 21.01.2016 № 55/С |
| | | | Всего по мероприятию 1: | 461,21 | 461,21 | 461,21 | 0,00 | 100% | |
| Итого по задаче 1: | | | Местный бюджет | 461,21 | 461,21 | 461,21 | 0,00 | 100% | X |
| | | | Всего по задаче 1: | 461,21 | 461,21 | 461,21 | 0,00 | 100% | X |
| Итого по подпрограмме 1: | | | Местный бюджет | 461,21 | 461,21 | 461,21 | 0,00 | 100% | X |
| | | | Всего по подпрограмме 1: | 461,21 | 461,21 | 461,21 | 0,00 | 100% | X |
| Подпрограмма 2. "Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда" | | | | | | | | | |
| Задача 2. Завершение комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------|--|
| 2 | Мероприятия по информационной поддержке, обучению собственников помещений по организации капитального ремонта многоквартирных домов (показатель 2) | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | Запланировано на 2017 год |
| | | | Всего по мероприятию 2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| Итого по задаче 1: | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | X |
| | | | Всего по задаче 1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | X |
| Задача 3. Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с нормативным сроком эксплуатации | | | | | | | | | |
| 3 | Ремонт муниципальных квартир (показатель 3) | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | Местный бюджет | 2 813,32 | 2 813,32 | 2 608,57 | -204,75 | 93% | Выполнен капитальный ремонт 14 муниципальных квартир, по итогам выполненных работ выявлена экономия 204,75 тыс.руб. (отказ собственника от проведения ремонта полов) |
| | | | Всего по мероприятию 3: | 2 813,32 | 2 813,32 | 2 608,57 | -204,75 | 93% | |
| Итого по задаче 2: | | | Местный бюджет | 2 813,32 | 2 813,32 | 2 608,57 | -204,75 | 93% | X |
| | | | Всего по задаче 2: | 2 813,32 | 2 813,32 | 2 608,57 | -204,75 | 93% | X |
| Итого по подпрограмме 2: | | | Местный бюджет | 2 813,32 | 2 813,32 | 2 608,57 | -204,75 | 93% | X |
| | | | Всего по подпрограмме 2: | 2 813,32 | 2 813,32 | 2 608,57 | -204,75 | 93% | X |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | | X | Местный бюджет | 3 274,53 | 3 274,53 | 3 069,78 | -204,75 | 94% | X |
| | | | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | X |
| | | | Всего по муниципальной программе: | 3 274,53 | 3 274,53 | 3 069,78 | -204,75 | 94% | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | X | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | X |
| | | | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | X |
| | | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|-----|---|----|
| Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) | X | Местный бюджет | 3 274,53 | 3 274,53 | 3 069,78 | -204,75 | 94% | X | |
| | | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | X | |
| | | Всего: | 3 274,53 | 3 274,53 | 3 069,78 | -204,75 | 94% | X | |

Департамент жилищно-коммунального и
строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

Бандурин В.К.
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Прозорова К. Э.
(Ф.И.О. ответственного
исполнителя за составление
формы)

(подпись)

8 (34675) 7-03-25
(телефон)

Дата составления отчета

13 января 2017 года