

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2022 года

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
 (наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
 (ответственный исполнитель)

тыс. руб.

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	24 455,2	24 455,2	23 995,6	-459,6	98,1	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами и соглашениями, в отчетном периоде произведена оплата работ по разработке проектной документации, по выполнению инженерных изысканий и строительно-монтажных работ
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	15 743,3	15 743,3	15 374,3	-369,0	97,7	
			Местный бюджет	8 711,9	8 711,9	8 621,2	-90,7	99,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	600,0	600,0	500,0	-100,0	0,0	Оплата работ по разработке проектной документации
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	600,0	600,0	500,0	-100,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Поддержка инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса (6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	195 622,6	195 622,6	195 616,7	-5,9	100,0	В отчетном периоде предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа; субсидия на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	99 876,6	99 876,6	99 870,7	-5,9	100,0	
			Местный бюджет	95 746,0	95 746,0	95 746,0	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-16)	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Всего	42 068,2	42 068,2	42 068,2	0,0	100,0	Перечисление заработной платы и социальных выплат
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	2,6	0,0	100,0	
			Местный бюджет	42 065,6	42 065,6	42 065,6	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	232,6	232,6	232,6	0,0	100,0	Произведена оплата СРО, оплата ЭЦП
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	232,6	232,6	232,6	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	


№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ремонт муниципального жилищного фонда (8)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	1 247,8	1 247,8	1 247,8	0,0	0,0	Выполнен ремонт 9 муниципальных квартир
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	1 247,8	1 247,8	1 247,8	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	186,6	186,6	168,8	-17,8	0,0	Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с приведением в технически исправное состояние 3 жилых домов
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	186,6	186,6	168,8	-17,8	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	87,4	87,4	87,2	-0,2	99,8	Оплата производится в соответствии с заключенными контрактами, произведена оплата работ по изготовлению информационных материалов, печатной и полиграфической продукции
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	87,4	87,4	87,2	-0,2	99,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по муниципальной программе:			Всего	264 500,4	264 500,4	263 917,0	-583,4	99,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	115 622,5	115 622,5	115 247,6	-374,9	99,7	
			Местный бюджет	148 877,9	148 877,9	148 669,4	-208,5	99,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:									
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	600,0	600,0	500,0	-100,0	83,3	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	600,0	600,0	500,0	-100,0	83,3	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы			Всего	263 900,4	263 900,4	263 417,0	-483,4	99,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	115 622,5	115 622,5	115 247,6	-374,9	99,7	
			Местный бюджет	148 277,9	148 277,9	148 169,4	-108,5	99,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:									
Проектная часть			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	


№	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Процессная часть			Всего	264 500,4	264 500,4	263 917,0	-583,4	99,8	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	115 622,5	115 622,5	115 247,6	-374,9	99,7	
			Местный бюджет	148 877,9	148 877,9	148 669,4	-208,5	99,9	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе									
Ответственный исполнитель Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса			Всего	222 432,2	222 432,2	221 848,8	-583,4	99,7	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	115 619,9	115 619,9	115 245,0	-374,9	99,7	
			Местный бюджет	106 812,3	106 812,3	106 603,7	-208,6	99,8	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель Управление бухгалтерского учета и отчетности			Всего	42 068,2	42 068,2	42 068,2	0,0	100,0	X
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Бюджет автономного округа	2,6	2,6	2,6	0,0	100,0	
			Местный бюджет	42 065,6	42 065,6	42 065,6	0,0	100,0	
			Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)

Р.А. Ефимов
(ФИО руководителя)


(подпись)


Багаудинова К.Э.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)


70325
(телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности
(соисполнитель)

В.Н. Ермакова
(ФИО руководителя)


(подпись)

Халимендик Е.Н.
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)


(подпись)

50047
(телефон)

Дата составления отчета: 09 января 2023 года